

工事成績採点表〔完成・一部完成〕

起工番号			工期	～										検査年月日																												
請負者名			工事名											契約金額（最終）	円																											
考 査 項 目		担当監督員						係長（課長補佐）					課長					工事検査員（既済・中間）※7					工事検査員（完成）																			
		氏名						氏名					氏名					氏名		中間検査副表に記入			氏名																			
項 目	細 別	a	b	c	d	e	判定	a	b	c	d	e	判定	a	a'	b	b'	c	d	e	判定	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	判定					
1.施工体制	I.施工体制一般	+1	+0.5	0	-5	-10																																				
	II.配置技術者	+3	+1.5	0	-5	-10																																				
2.施工状況	I.施工管理	+4	+2	0	-5	-10																																				
	II.工程管理							+4	+2	0	-5	-10		+2	+1	0	-7.5	-15																								
	III.安全対策							+5	+2.5	0	-5	-10		+3	+1.5	0	-7.5	-15																								
	IV.対外関係							+2	+1	0	-2.5	-5																														
3.出来形及び出来栄	I.出来形	+4	+2	0	-2.5	-5																																				
	II.品質	+5	+2.5	0	-2.5	-5																																				
	III.出来栄																																									
4.工事特性	I.施工条件等への対応※2																																									
5.創意工夫	I.創意工夫※2																																									
6.社会性等	I.地域への貢献等※3																																									
加減点合計(1+2+3+4+5+6)		点						点					点					点					点																			
評定点(65±加減点合計)※1		担当監督員+係長(課長補佐) ①						点					②					点					③					点					④					点				
各評定員の評定点		⑥=①×0.4						点					⑦=②×0.2					点					※8 ⑤					点					⑧=⑤×0.4					点				
7.評 定 合 計 ※6		点																										⑥+⑦+⑧=					点									
8.法 令 遵 守 等 ※5																																										
9.評 定 点 合 計		点						・7.評定合計(点)					-8.法令遵守等(点)					=					点									
10.総合評価技術提案		技術提案履行確認 ※9											対 象 外																													

※ 各注記事項は、別シート「成績採点表注記」を参照

係長（課長補佐）、課長が不在の場合は、それぞれ代わりに担当監督員、係長が判定する。担当監督員が判定困難な項目がある場合は係長が適宜に助言すること。

監督員	係長	課長	検査員

各評定者の所見（採点項目表の創意工夫、工事特性、地域貢献の具体的内容と重複記入不要）			
監督員	係長	課長	検査員

工事既済部分〔中間〕検査採点副表

[1回~4回]

起工番号		工期		~																				契約金額(最終)		円																	
請負者名		工事名																																									
検査項目		工事検査員(既済・中間)1回								工事検査員(既済・中間)2回								工事検査員(既済・中間)3回								工事検査員(既済・中間)4回								細別点									
		氏名								氏名								氏名								氏名								平均	加重平均								
項目	細別	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	※2	※2
1.施工体制	I.施工体制一般																																										
	II.配置技術者																																										
2.施工状況	I.施工管理	+5		+2.5		0	-7.5	-15		+5		+2.5		0	-7.5	-15		+5		+2.5		0	-7.5	-15		+5		+2.5		0	-7.5	-15											
	II.工程管理																																										
	III.安全対策																																										
	IV.対外関係																																										
3.出来形及び出来栄	I.出来形	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20											
	II.品質	+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4.0	0	-12.5	-25											
	III.出来栄	+5		+2.5		0	-5			+5		+2.5		0	-5			+5		+2.5		0	-5			+5		+2.5		0	-5												
4.工事特性	I.施工条件等への対応																																										
5.創意工夫	I.創意工夫																																										
6.社会性等	I.地域への貢献等																																										
加減点合計(2+3)		点								点								点																									
評定点(65±加減点合計)※1		③-1 点								③-2 点								③-3 点								③-4 点																	
対象直接工事費※4		+万円								+万円								+万円								+万円																	
所見																																											

全体直接工事費(設計額・最終)※5		+万円
中間検査対象直接工事費計		+万円
完成検査対象直接工事費計		+万円

工事既済部分〔中間〕検査採点副表

[5回~8回]

起工番号		工期		~		請負者名		工事名		契約金額(最終)		円																							
考 査 項 目		工事検査員(既済・中間)5回				工事検査員(既済・中間)6回				工事検査員(既済・中間)7回				工事検査員(既済・中間)8回				細 別 点																	
		氏 名				氏 名				氏 名				氏 名				平均	加重平均																
項 目	細 別	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	a	a'	b	b'	c	d	e	細別点	※2	※2
1.施工体制	I.施工体制一般																																		
	II.配置技術者																																		
2.施工状況	I.施工管理	+5		+2.5		0	-7.5	-15		+5		+2.5		0	-7.5	-15		+5		+2.5		0	-7.5	-15		+5		+2.5		0	-7.5	-15	0.00		
	II.工程管理																																		
	III.安全対策																																		
	IV.対外関係																																		
3.出来形及び出来栄	I.出来形	+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20		+10	+7.5	+5.0	+2.5	0	-10	-20	0.00		
	II.品質	+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25		+15	+12	+7.5	+4	0	-12.5	-25	0.00		
	III.出来栄	+5		+2.5		0	-5			+5		+2.5		0	-5			+5		+2.5		0	-5			+5		+2.5		0	-5		0.00		
4.工事特性	I.施工条件等への対応																																		
5.創意工夫	I.創意工夫																																		
6.社会性等	I.地域への貢献等																																		
加減点合計(2+3)						点				点				点				点																	
評定点(65±加減点合計)※1		③-5				点				③-6				点				③-7				点				③-8				点					
対象直接工事費※4						+万円								+万円								0				+万円									
所 見																																			

※1 各評定点(③-5~③-8)は小数第1位まで記入する。

※2 平均値は小数第2位まで記入する。ただし、工事成績採点表様式第1号その1-1の中間検査評定欄に記入する時小数第2位を四捨五入し小数第1位までとする。

※3 各検査項目ごとの採点は、様式第3号その2の「採点項目表(中間検査)」により行う。

※4 対象直接工事費は10万円単位(1万円単位を四捨五入)で記入する。

様式第1号その2-2 「工事既済部分〔中間〕検査採点副表」の9回以上用計算表

(第 回検査)

起工番号		工期	~
請負者名		工事名	
全体直接工事費(設計額・最終)※5	十万円	※ 9回目以降の検査時には、様式第1号その2-1「工事既済部分〔中間〕検査採点副表」の当該回数 of 所見記入欄に検査日・検査員名を記入して下さい。	
中間検査対象直接工事費計	十万円		
完成検査対象直接工事費計	十万円		
8回以降中間検査対象直接工事費計	十万円		

回数	検査区分	検査日	検査員氏名	考 査 項 目				加減点合計 (2+3)	評定点 ③(65± 加減点合 計) ※1	対象直接 工事費 ※4 (十万円)	
				2.施工状況		3.出来形及び出来栄え					
				I.施工管理 細別点		I.出来形 細別点	II.品質 細別点				III.出来栄え 細別点
				平均(計算値)							
				平均※2							
				加重平均※2							
1回											
2回											
3回											
4回											
5回											
6回											
7回											
			8回以降細別点								
8回											
9回											
10回											
11回											
12回											
13回											
14回											
15回											
16回											
17回											
18回											

- ※1 各評定点③は小数1位まで記入する。
- ※2 平均値は小数2位まで記入する。ただし8回以降細別点を工事成績採点表様式第1号その2-2の8回目欄への記入は計算過程上の全ての桁を記入する。(表示は少数2位までである)
- ※3 各考查項目ごとの採点は、様式第3号その2の「採点項目表(中間検査)」により行う。
- ※4 対象直接工事費は10万円単位で(1万円単位を四捨五入)で記入する。
- ※5 全体直接工事費(設計額・最終)は10万円単位(1万円単位を四捨五入)で記入する。

様式第1号その2-2 「工事既済部分〔中間〕検査採点副表」の9回以上用計算表

(第 回検査)

起工番号		工期	～
請負者名		工事名	

全体直接工事費(設計額・最終)※5	十万円
中間検査対象直接工事費計	十万円
完成検査対象直接工事費計	十万円
8回以降中間検査対象直接工事費計	十万円

※ 9回目以降の検査時には、様式第1号その2-1「工事既済部分〔中間〕検査採点副表」の当該回数 of 所見記入欄に検査日・検査員名を記入して下さい。

回数	検査区分	検査日	検査員氏名	考 査 項 目				加減点 合計 (2+3)	評定点 ③(65± 加減点合 計) ※1	対象直接 工事費 ※4 (十万円)	
				2.施工状況		3.出来形及び出来栄え					
				I.施工管理		I.出来形	II.品質				III.出来栄え
				細別点		細別点	細別点				細別点
				平均(計算値)							
19回											
20回											
21回											
22回											
23回											
24回											
25回											
26回											
27回											
28回											
29回											
30回											
31回											
32回											
33回											
34回											
35回											
36回											

- ※1 各評定点③は小数1位まで記入する。
- ※2 平均値は小数2位まで記入する。ただし8回以降細別点を工事成績採点表様式第1号その2-2の8回目欄への記入は計算過程上の全ての桁を記入する。(表示は少数2位までである)
- ※3 各考查項目ごとの採点は、様式第3号その2の「採点項目表(中間検査)」により行う。
- ※4 対象直接工事費は10万円単位で(1万円単位を四捨五入)で記入する。
- ※5 全体直接工事費(設計額・最終)は10万円単位(1万円単位を四捨五入)で記入する。

様式第1号その2-2 「工事既済部分〔中間〕検査採点副表」の9回以上用計算表

(第 回検査)

起工番号		工期	~
請負者名		工事名	

全体直接工事費(設計額・最終)※5	十万円
中間検査対象直接工事費計	十万円
完成検査対象直接工事費計	十万円
8回以降中間検査対象直接工事費計	十万円

※ 9回目以降の検査時には、様式第1号その2-1「工事既済部分〔中間〕検査採点副表」の当該回数 of 所見記入欄に検査日・検査員名を記入して下さい。

回数	検査区分	検査日	検査員氏名	考 査 項 目				加減点 合計 (2+3)	評定点 ③(65± 加減点合 計) ※1	対象直接 工事費 ※4 (十万円)	
				2.施工状況		3.出来形及び出来栄え					
				I.施工管理		I.出来形	II.品質				III.出来栄え
				細別点		細別点	細別点				細別点
				平均(計算値)							
37回											
38回											
39回											
40回											
41回											
42回											
43回											
44回											
45回											
46回											
47回											
48回											
49回											
50回											
回											
回											
回											
回											

- ※1 各評定点③は小数1位まで記入する。
- ※2 平均値は小数2位まで記入する。ただし8回以降細別点を工事成績採点表様式第1号その2-2の8回目欄への記入は計算過程上の全ての桁を記入する。(表示は少数2位までである)
- ※3 各考查項目ごとの採点は、様式第3号その2の「採点項目表(中間検査)」により行う。
- ※4 対象直接工事費は10万円単位で(1万円単位を四捨五入)で記入する。
- ※5 全体直接工事費(設計額・最終)は10万円単位(1万円単位を四捨五入)で記入する。

細目別評定点採点表

所属名

宮若市

工 事 名	請負者名		起工番号					
項 目	細 別	①担当監督員	②係長（課長補佐）	③課長	④工事検査員（中間）	⑤工事検査員（完成）	細目別評定点	得点割合
1.施工体制	I.施工体制一般	×0.4+2.9 =					/3.3点	%
	II.配置技術者	×0.4+2.9 =					/4.1点	%
2.施工状況	I.施工管理	×0.4+2.9 =				×0.4+6.5)	/13.0点	%
	II.工程管理		×0.4+2.9 =	×0.2+3.2 =			/8.1点	%
	III.安全対策		×0.4+2.9 =	×0.2+3.3 =			/8.8点	%
	IV.対外関係		×0.4+2.9 =				/3.7点	%
3.出来形及び出来栄	I.出来形	×0.4+2.8 =				×0.4+6.5)	/14.9点	%
	II.品質	×0.4+2.9 =				×0.4+6.5)	/17.4点	%
	III.出来栄					×0.4+6.5)	/8.5点	%
4.工事特性	I.施工条件等への対応			×0.2+3.3 =			/7.3点	%
5.創意工夫	I.創意工夫		×0.4+2.9 =				/5.7点	%
6.社会性等	I.地域への貢献等			×0.2+3.2 =			/5.2点	%
8.法令遵守等				×(1.0) =				%
評定点合計							/100点	
9.総合評価 技術提案		技術提案履行確認		対 象 外				

※中間検査があった場合は (①+②+③+④+⑤)=細目別評定点
 但し、a=既済検査対象直接工事費計/直接工事費計 b=完成検査対象直接工事費計/直接工事費計
 ※中間検査がなかった場合は (①+②+③+⑤)=細目別評定点
 ※評定点合計は、少数第1位の四捨五入により整数とする。
 ※得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。
 ※総合評価技術提案は、技術提案の履行が確認できない場合は、『不履行』を選択する。

細目様式第1号その1 採点項目表〔完成・一部完成〕担当監督員

起工番号 _____ 号 _____

◆ 該当項目の に数字「1」を入力する。（手書きでも可）

1 施工体制

I. 施工体制一般

[担当監督員]

不要 YES NO ※ここでいう各種項目については、あくまで業者が自主的に実施・提出したという意味なので
催促してやっと実施・提出されたもの「NO」でよい。

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	各種提出書類に関する理解度が十分であった。（施工管理関係書類は、2-Iで評価）（*注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程表（配置技術者証明含む）の7日以内の提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CORINSの10日以内の登録（請負額500万円以上）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳の提出（入力必須項目が誤りなく記入されていたか）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体系図の提出（入力必須項目が誤りなく記入されていたか）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工計画書の事前提出（請負額5,000万円未満の簡易版も含む）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段階確認書の事前提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	交通安全管理計画書の事前提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	材料承認願（品質証明資料等含む）の事前提出（*注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	分別解体および再資源化に係る提出書類の事前提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建設廃棄物処理計画書の事前提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	再生資源利用計画書・再生資源利用促進計画書の事前提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事看板（工事標示板、情報看板、説明看板）を適所に不備なく設置した。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建設業許可票、施工体系図を公衆の見やすい所に設置している。（*注3）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	労災保険、建退共などの標識を現場の見やすい所に掲げている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	着工前測量成果簿を提出し、監督員の承諾を得た上で施工を行った。（*注4）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場において全ての作業員がヘルメットを常時着用している。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	安全訓練活動報告書の実施都度（毎月）提出（自己点検チェックリストの内容が適切か）（*注5）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	変更工程表の提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CORINSの変更登録（金額のみの変更は不要）（*注6）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	変更施工体制台帳の提出（変更部分のみの提出で良い）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	変更施工体系図の提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	変更施工計画書の提出（変更部分のみの提出で良い）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	産業廃棄物処理等の集計表提出及び伝票等（原本）提示を行った。（*注7）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	再生資源利用実施書・再生資源利用促進実施書の提出
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	公共事業施工通知書の写し等を提出した。（*注8）

YES/(YES+NO)= _____ = _____ % 判定

（項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。）

- 該当項目が90%以上・・・a
- 該当項目が80～90%未満・・・b
- 該当項目が65～80%未満・・・c
- 該当項目が65%未満・・・d
- 各種書類を催促しても提出しない。または自社で作成できない・・・d
- 施工体制一般に関して重大な不備があった・・・e

II. 配置技術者等（現場代理人等）

[担当監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場代理人が、現場常駐を厳守していた。（*注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工程表に記載された配置技術者（監理または主任技術者）が改善指示等なく当初から配置された。 指導せずとも配置技術者が工事期間中専任を厳守している。（請負額3500万円以上）（*注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場代理人及び配置技術者が、監督員の指示事項に適正かつ迅速な対応をした。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	配置技術者等が安全対策や各種施工管理を確実に実施した。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場の各種困難や悪条件に対して努力や創意工夫をもって工事を進めている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設計図書及び現場を精査した上で、予見される課題を早期に抽出し、解決に向けての取り組みを行った。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	下請の施工体制及び施工状況を把握し、下請任せにしない。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	頻繁に現場指導せずとも、順調に現場が進んだ。

YES/(YES+NO)= _____ = _____ % 判定

（項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。）

- 該当項目が90%以上・・・a
- 該当項目が80～90%未満・・・b
- 該当項目が65～80%未満・・・c
- 該当項目が65%未満・・・d
- 現場代理人の常駐及び主任（監理）技術者の専任制に疑義があり指導を行い速やかに改善された・・・d（*注3）
- 現場代理人の常駐及び主任（監理）技術者の専任制に疑義があり指導を行ったが
最終的に建設業許可部局に通知した・・・e

2 施工状況

I. 施工管理

[担当監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設計図書を十分精査し、理解していた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工管理についての各種提出書類に関する理解が十分であった。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	「土木工事施工管理の手引き」を理解した上で、施工管理を実施していた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工計画書（簡易版を除く）の内容と現場施工方法の整合が確認できた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳、施工体系図が現場と一致し、下請け契約に対する疑義がない。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	適切な位置に測量票、仮BMを設置し、工事完成時にも明確に存置している。（*注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場条件の変更等に対してよく対応・協議している。（地下埋設物、架空線等の障害物を含む）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	品質確保のための対策が見られる。（養生・養生期間・保護シート等）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主任（監理）技術者による日常の出来形管理や品質管理が適時行われていることが確認できる。（*注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工期間の間、降雨等による現場災害の防止に心掛けている。（*注3）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場内での整理整頓が日常的になされている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事関連各種書類（出来形管理資料、品質管理資料、管理写真、など）がよく整理されている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場での自主的なイメージアップに積極的に取り組んでいる。（*注4）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	輻輳する工事の場合、他工区との工程調整を行い、円滑な工程管理に努めた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地元調整を十分に行い、工事の円滑な進捗を図った。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建設廃棄物処理が改善指導等なく適切に行われた。（*注5）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段階確認、立会の申請が適切な時期に行われ、協議書等の書類が整理されている。（*注6）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工手順や施工状況が工事写真でよくわかる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合評価落札方式の場合、技術提案に履行確認ができる書類が提出された。（履行評価は総括監督員評定で

YES/(YES+NO)= = % 判定

(項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。)

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上・・・a
<input type="checkbox"/>	該当項目が80～90%未満・・・b
<input type="checkbox"/>	該当項目が65～80%未満・・・c
<input type="checkbox"/>	該当項目が65%未満・・・d
<input type="checkbox"/>	施工管理に対して重大な不備があった・・・e

3 出来形及び出来ばえ

I. 出来形

[担当監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出来形管理計画表を着工前に提出した。（*注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	改善修正の必要がない適正な出来形管理表（管理図含む）が提出された。（*注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出来形寸法において設計値と実測値にほとんど差異がない。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全体的に設計値に対する出来形寸法のばらつきが少ない。（*注3）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出来形測定において、各種不可視部の出来形が写真で十分確認できる。（*注4）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	出来形測定において、各種主要部・重要部の出来形が写真で十分確認できる。（*注5）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	精度のよい出来形展開図が作成されており、出来形確認がしやすい。（*注6）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	社内の管理基準を設定し、より厳しい管理を実施した。（*注7）

YES/(YES+NO)= = % 判定

(項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。)

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上・・・a
<input type="checkbox"/>	該当項目が80～90%未満・・・b
<input type="checkbox"/>	該当項目が65～80%未満・・・c
<input type="checkbox"/>	該当項目が65%未満・・・d
<input type="checkbox"/>	一部の構造物に許容値不満足や出来形不足があり手直しを指示した。（軽微なものは除く）・・・d
<input type="checkbox"/>	出来形に関して重大な不備があり、その対策等で発注者側が多大な労を費やした。・・・e

Ⅱ. 品質

[担当監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	品質管理計画表を着工前に提出した。（＊注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	材料承認時に製品や構造物の品質を示す各種の資料が提出されている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	主要な材料について材料検収が行われている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	各種構造物の品質が一様に良好である。（＊注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	品質や性能確保のための管理資料が充実しており、その内容が確認できる。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	品質管理基準に基づく必須の品質管理項目（試験）をもれなく実施している。（＊注3）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	上記品質管理項目（試験）の試験箇所数等の実施頻度が適正である。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指定機関の各種試験成績証がもれなくある。（＊注4）

YES/(YES+NO)= = % 判定

(項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。)

- 該当項目が90%以上・・・・・・a
- 該当項目が80～90%未満・・・・b
- 該当項目が65～80%未満・・・・c
- 該当項目が65%未満・・・・・・d
- 品質基準（強度等）を満たしていないことが判明し手直しを指示した。（軽微なものは除く）・・・・d
- 品質に関して重大な不備があり、その対策等で発注者側が多大な労を費やした。・・・・e

細目様式第1号その1 採点項目表〔完成・一部完成〕係長（課長補佐）
 起工番号 _____ 号 _____

◆ 該当項目の に数字「1」を入力する。（手書きでも可）

2 施工状況

Ⅱ. 工程管理

[主任監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ネットワーク方式による工程表の内容が検討され充実している。（単純な工事では「不要」）（*注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	地元調整等を積極的に行い円滑な工事進捗を行った。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工期や工程について発注者の指示や要求に十分対応した。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日々の作業工程及び作業時間が、発注者、関連業者、地域住民に対して無理なく行われた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	段取りがよく、工事着手が速やかに行われた。（*注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工期末にはばたつくことなく終始一定の施工ペースで完成させた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	当初工期内に完成した。（業者に責のない工期延期をした中での完成は「不要」）（*注3）

YES/(YES+NO)= _____ = % 判定

(項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。)

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上..... a	<input type="text"/>	週休2日試行工事で4週6休（港湾工事の場合4週8休）以上確保した・・・ a
<input type="checkbox"/>	該当項目が80～90%未満..... b		
<input type="checkbox"/>	該当項目が65～80%未満..... c		
<input type="checkbox"/>	該当項目が65%未満..... d		
<input type="checkbox"/>	自主的な工程管理がなされず文書改善指示や嚴重注意を行った。..... d（*注4）		
<input type="checkbox"/>	工程管理に関して重大な不備があった。..... e（*注5）		

Ⅲ. 安全対策

[主任監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	警察の道路使用許可条件と現場が合致しており、改善の必要がなかった。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	通行規制がある場合、う回路、通行止め等の掲示が適切である。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	歩行者や通行車両に対する保安施設（立ち入り防護柵含む）を自主的かつ迅速に設置した。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	保安施設の日常の点検整備がよくなされている。（*注1）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	夜間や不稼働日などの安全対策を写真等で報告している。（*注2）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	各種安全パトロールや通常の工事監督業務等において、安全対策に対する指摘を受けたことがない。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指摘を受けた場合、その事項について速やかに改善し報告した。（指摘がない場合は「不要」）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場代理人、主任（監理）技術者が、作業中の作業員の安全に配慮しているのが確認できた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	事故発生時の対応フローや連絡先、病院までの地図等を、現場の確認しやすい場所に掲示している。（*注3）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	注意指導せずとも現場監督や作業員が過積載に注意をはらっている。（*注4）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	異常気象時等の緊急時に現場内外に対する安全対策が十分とられている。（緊急時なしは「不要」）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	使用機械器具、車両等が現場でよく保管・管理されている。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	通学路等特に注意を必要とする現場では誘導員等を自主的に配置し安全対策を実施した。（*注5）

YES/(YES+NO)= _____ = % 判定

(項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。)

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上..... a		
<input type="checkbox"/>	該当項目が80～90%未満..... b		
<input type="checkbox"/>	該当項目が65～80%未満..... c		
<input type="checkbox"/>	該当項目が65%未満..... d		
<input type="checkbox"/>	安全管理に関して嚴重注意を行った。..... d（*注6）		
<input type="checkbox"/>	安全管理に関して重大な不備があった。..... e（*注7）		

Ⅳ. 対外関係

[主任監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事施工にあたり関係官公庁等の関係機関と調整協力した。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	工事施工に対し第三者からの苦情がなかった。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	苦情があった場合、苦情に対して的確に対応し、地元からの理解に努めた。（苦情なしは「不要」）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関連工事との調整を行い、関連工事を含む工事全体の円滑な進捗に寄与した。（関連なしは「不要」）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	道路、河川、地下水など周囲の環境を汚さないよう自主的に工夫した取り組みが見られた。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	近隣に対し、工事の騒音に特別な対策を行い施工した。（対応が普通の場合は「不要」）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	近隣に対し、工事の振動に特別な対策を行い施工した。（対応が普通の場合は「不要」）
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	近隣に対し、工事の粉塵に特別な対策を行い施工した。（対応が普通の場合は「不要」）

YES/(YES+NO)= _____ = % 判定

(項目が少ない場合は特例分数を使用して下さい。)

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上..... a		
<input type="checkbox"/>	該当項目が80～90%未満..... b		
<input type="checkbox"/>	該当項目が65～80%未満..... c		
<input type="checkbox"/>	該当項目が65%未満..... d		
<input type="checkbox"/>	対外関係に関し、業者の責により重大な支障が生じた..... e		

施工方法、品質管理、安全対策、施工管理、などにおいて、よい提案に基づき実施した事項を記入すること。
 なお、1項目につき1点（※印については2点）を与えるものとする。ただし、+7点を限度とする。
 その概要を余白に記入すること。（※注1）（※注2）
 また、必要に応じて請負者から実施状況を提出させ、提出があった場合はこれも考慮すること。（※注3）

（記入方法）（※注4）

【施工】、【品質管理】、【安全衛生】、【その他】は左端の口に点数の「1」、「2」を記入する。
 【新技術活用】については、該当技術個数の欄に、該当技術数を記入する。

該当なし。

【施工】（点数を入力して下さい）

- 施工に伴う機械器具・工具・装置類に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。
- コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。
- 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。
- 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。
- 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止、配管のつなぎ等に関する工夫。
- 照明などの視界の確保に関する工夫。
- 仮排水、仮設道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。
- 運搬車両、施工機械等に関する工夫。
- 支保工、型枠工、足場工、棧橋工、山留工等の仮設工に関する工夫。
- 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。
- 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。
- 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。
- 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。
- 情報化施工技術（一般化推進技術、実用化検討技術及び確認段階技術に限る）を活用した工事。
 （使用原則化工事を除く） ※本項目は2点の加点とする。
- 特殊な工法や材料を用いた工事。
- 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。

【品質管理】（点数を入力して下さい）

- 土工、設備、電気の高品質向上に関する工夫。
- コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。
- 鉄筋、PCケーブル、C○二次製品等の使用材料の工夫。
- 配筋、溶接作業等に関する工夫。

【安全衛生】（点数を入力して下さい）

- 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。 ※本項目は2点の加点とする。
- 安全を確保するための仮設備等に関する工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手すり、足場等）
- 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール、等に関する工夫。（※注5）
- 現場事務所、労働者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。（※注6）
- 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。
- 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。
- 厳しい作業環境の改善に関する工夫。
- 環境保全に関する工夫。

【新技術活用】（技術個数を入力し、点数は自動計算）（※注7）

「新技術活用」においては、以下の2項目により、複数の技術の評価を可能とするが、最大3点の加点とする。
 ただし、加点対象は受注者側から新技術活用を提案した場合のみとし、発注者が指定し活用した場合は加点措置を行わないものとする。

↓（個数を入力してください。）

- （該当技術数： 個）福岡新技術・新工法ライブラリー、NETIS登録技術を活用し、活用の効果が相当程度確認できた。（※注8） ※本項目は、2点の加点とする。
- （該当技術数： 個）福岡新技術・新工法ライブラリー、NETIS登録技術を活用し、活用の効果が一定程度確認できた。（※注9） ※本項目は、1点の加点とする。

※ 複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択することを可能とするが、最大3点の加点とする。複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とするが、この場合も最大3点の加点とする。

【その他】

- (_____)
- (_____)
- 週休2日試行工事で4週8休（港湾工事の場合週休2日）以上確保した ※本項目は2点の加点とする。

評点

創意工夫の具体的内容

[_____]

細目様式第1号その1 採点項目表〔完成・一部完成〕課長

起工番号

号

◆ 該当項目の に数字「1」を入力する。（手書きでも可）

2 施工状況

Ⅱ. 工程管理

[総括監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

当初工期を厳守し工事を完成させた。（*注1）
 工期的制約がある場合において指示工期内（標準工期の90%以下）に工事を完成させた。（*注2）
 隣接する他の工事との積極的な工程調整を行った。（*注3）
 地元調整を積極的に行い、業者の責によるトラブルもなく完成させた。（*注4）
 工期や工程に関して、発注者側の手を煩わすことがなかった。
 入札前の配置予定技術者が契約時に配置されている。（正当な理由なく変更した場合はNO、他は不要）（*注5）
 専任の技術者が工事現場への専任を要しない期間を除き、常駐している。（請負額3500万円以上）（*注6）
 施工体制が充実している。（施工体制台帳、施工体系図が適切である。）
 →不備に対する改善に応じなければ、法令順守で減点する。

YES-NO=

判定

- YES-NO= +5以上・・・a
- YES-NO= +3～+4・・・b
- YES-NO= 0～+2・・・c
- YES-NO= -2～-1・・・d
- YES-NO= -3以下・・・e
- 工程管理に重大な不備があった。・・・e（*注7）

週休2日試行工事で4週6休
 （港湾工事の場合4週8休）以上確保した・・・a

Ⅲ. 安全対策（*注1）

[総括監督員]

不要 YES NO

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んだ。（店社パトロール実施、災害防止協議会の設置と開催など）
 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。（*注2）
 （KY活動実施、新規入場者の教育など）
 安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。（アイデアの提案と実施など）
 現場内外の安全対策を積極的に行い、事故防止に真剣に取り組んだ。
 （交通安全対策、第三者に対する災害防止対策など）
 注意指導がない、または注意指導事項を真剣に受け止め、それに対して迅速かつ適切に対処した。
 工事期間中は小さな事故等のトラブルも無かった。
 施工により、埋設物や家屋等の第三者の財産に損害を与えなかった。（事業損失など）
 ※対応が普通の場合や該当が無い場合は「不要」にチェックすること。（*注3）

YES-NO=

判定

- YES-NO= +5以上・・・a
- YES-NO= +3～+4・・・b
- YES-NO= 0～+2・・・c
- YES-NO= -2～-1・・・d
- YES-NO= -3以下・・・e

工事特性とは、都市部での工事や、期間が長い工事、維持工事は安全の確保や各種調整等について困難であることが想定されるので、**その履行が的確に行われた場合に、積極的に評価するものである。**(※注1)
その概要を余白に記入すること。(※注2)(※注3)
なお、「6. 創意工夫」との二重評価はしない。

該当なし。

↓(注) I~IVは、該当項目に”1”を記入すること。(自動計算)(※注4)

I 構造物の特殊性への対応

- 1. 対象構造物の高さ、延長、施工(断)面積、施工深度等の規模が特殊な工事
 - 2. 対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事
 - 3. その他(理由: _____))
- ※上記対応事項に1つ以上評価が付けば**4点の加点**とする。

II 都市部の作業環境、社会条件等への対応

- 4. 地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事
 - 5. 周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事
 - 6. 周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事
 - 7. 現道上での交通規制に大きく影響する工事
 - 8. 緊急時に対応が特に必要な工事
 - 9. 施工箇所が広範囲にわたる工事
 - 10. その他(理由: _____))
- ※上記対応事項に1つ以上評価が付けば**6点の加点**とする。

III 厳しい自然・地盤条件への対応

- 11. 特殊な地盤条件への対応が必要な工事
 - 12. 雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事
 - 13. 急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事
 - 14. 動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事
 - 15. その他(理由: _____))
- ※上記対応事項に1つ以上評価が付けば**4点の加点**とする。

IV 長期工事における安全確保への対応

- 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事(全面一時中止期間は除く)
※但し、文書注意に至らない事故は除く。
 - 17. その他(理由: _____))
- ※上記対応事項に1つ以上評価が付けば**6点の加点**とする。

↓(注) Vは、加点数値を記入すること。

V その他

- その他(_____)
- その他(_____)

評 点: 点

※工事特性は**最大20点の加点評価**とする。(※注5)
※各項目1~15の『具体的な施工条件等への対応事例』は下記を参照すること。

工事特性の具体的内容

[_____]

『具体的な施工条件等への対応事例』 (※注6)

【1.について】

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | 切土の土工量：20 万m ³ 以上 | <input type="checkbox"/> | トンネル(NATM)の内空平均面積：100m ² 以上 |
| <input type="checkbox"/> | 盛土の土工量：15 万m ³ 以上 | <input type="checkbox"/> | トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m ² 以上 |
| <input type="checkbox"/> | 護岸・築堤の平均高さ：10m 以上 | <input type="checkbox"/> | 海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m 以上 |
| <input type="checkbox"/> | トンネル(bored)の直径：8m 以上 | <input type="checkbox"/> | 地滑り防止工：幅100m以上かつ法長150m以上 |
| <input type="checkbox"/> | ダム用水門の設計水深：25m以上 | <input type="checkbox"/> | 浚渫工の浚渫土量：100 万m ³ 以上 |
| <input type="checkbox"/> | 樋門又は樋管の内空断面積：15m ² 以上 | <input type="checkbox"/> | 流路工の計画高水流量：500m ³ 以上 |
| <input type="checkbox"/> | 揚排水機場の吐出管径：2,000mm 以上 | <input type="checkbox"/> | 砂防ダムの堤高：15m 以上 |
| <input type="checkbox"/> | 堰又は水門の最大径間長：25m 以上 | <input type="checkbox"/> | ダムの堤高：150m以上 |
| <input type="checkbox"/> | 堰又は水門の径間数：3 径間以上 | <input type="checkbox"/> | 転流トンネルの流下能力：400m ³ /s 以上 |
| <input type="checkbox"/> | 堰又は水門の扉体面積：50m ² /門以上 | <input type="checkbox"/> | 橋梁下部工の高さ：30m 以上 |
| <input type="checkbox"/> | トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上 | <input type="checkbox"/> | 橋梁上部工の最大支間長：100m 以上 |

【2.について】

- 砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。
- 鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。
- 供用中の道路トンネルの拡幅工事。

【3.について】

- その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事
- その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。
- 地山強度が低い又は土被りが薄いため、FEM解析などによる検討が必要な工事。

【4.について】

- 供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。
- 市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。
- 監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。

【5.について】

- ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。
- 地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。
- そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。

【6.について】

- 市街地での夜間工事。
- D I D地区での工事。

【7.について】

- 日交通量が概ね1万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。
- 供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。
- 工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。

【8.について】

- 緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。

【9.について】

- 作業現場が広範囲に分布している工事。

【10.について】

- 施工ヤードの広さや高さ制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。
- その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。

【11.について】

- 河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。
- 支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。
- 施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。

【12.について】

- 海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。
- 潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。

【13.について】

- 急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。
- 斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。
- 土石流危険渓流に指定された区域内における工事

【14.について】

- イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事

【15.について】

- その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。
- その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事

6 社会性等

I. 地域への貢献等 (*注1) (*注2)

[総括監督員]

《各種事例》

- 付近の地域清掃や草刈り等の環境・景観対策
- 工期中の災害等の緊急な復旧工事、救援活動、防災活動
- 現場紹介広報紙、現場見学会
- 各種表彰
- 地域住民の要望に対する自主的な対応
- 地元主催のイベントなどへの積極的な参加
- 周辺環境への積極的な配慮（粉塵、騒音、振動、水質汚濁など）
- その他（ _____ ）
- その他（ _____ ）

※上記の該当があれば次のaからb'を選ぶこと。なければcを選ぶこと。その概要を余白に記入すること。

- a 3項目以上にわたってよく貢献した。 判定
- a' 2項目にわたってよく貢献した。
- b 1項目によく貢献した。または複数項目で多少貢献した。
- b' 1項目に多少貢献した。
- c 特になし

地域貢献の具体的内容

[_____]

8 法令遵守等 (*注1) (*注2)

[総括監督員]

措置内容	判定	点数
<input type="checkbox"/> 1. 指名停止3ヶ月以上	<input type="checkbox"/> ※同じ措置要件で複数発生	-20点
<input type="checkbox"/> 2. 指名停止2ヶ月以上3ヶ月未満		-15点
<input type="checkbox"/> 3. 指名停止1ヶ月以上2ヶ月未満		-13点
<input type="checkbox"/> 4. 指名停止2週間以上1ヶ月未満		-10点
<input type="checkbox"/> 5. 文書注意		-8点
<input type="checkbox"/> 6. 口頭注意		-5点
<input type="checkbox"/> 7. その他 * (「-10」から「-1」の範囲とする。)	評定点	
<input type="checkbox"/> 8. 項目該当なし		0点

- ①本評価項目（8. 法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった」場合に適用する。
- ②「工事の施工にあたり」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。
- ③「工事関係者」とは②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員、及び②を履行するために下請契約しその履行をするために従事する者に限定する。
- ④総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合は、「7. その他」の項目で工事成績評定を減する等の措置を行う。（不履行1件につき-5点し、最大で-10点。3件以上は契約班へ報告。）(*注3)

【上記で評価する場合の適応事例】

1. 入札前に提示した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
2. 承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承諾を行った。
3. 宿舍環境等の使用人等に関する労働条件に問題があり、送検等された。
4. 産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
5. 当該工事関係者が贈収賄等により逮捕または公訴された。
6. 建設業法に違反する事実が判明した。例)一括下請け、技術者の専任違反等。
7. 入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
8. 使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
9. 監督または検査の実施にあたり、職務の遂行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。
10. 下請代金遅延防止法第4条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請け代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。
11. 過積載等の道路交通法違反により、逮捕または送検等された。
12. 受注業者が、指名停止等措置要綱第3条に規定する別表その3に該当するとして県警察本部から通知されたもののうち、当該工事の施工に関するもの。例)現場代理人等が構成員等である。当該工事において、暴力的組織又は構成員等であることを知りながらその者と原材料の購入契約等を締結したとき。
13. 下請負人（一次及び二次下請以降全ての下請負人を含む）が、指名停止等措置要綱第3条に規定する別表その3又は工事請負契約書第7条の2に該当するとして県警察本部から通知されたもののうち、当該工事の施工に関するもの。
14. 安全管理の処分が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした
15. 施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督職員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。
16. その他（理由： _____ ）

採点項目表〔完成・一部完成〕 工事検査員

起工番号

号

◆該当項目の に数字「1」を入力（記入）する。（※印をつけた項目は主に書類及び現場検査時に確認できるもの）
 （*印をつけた項目は主に現場検査時に確認できるもの）

2 施工状況

I. 施工管理

[工事検査員]

		良	可	不可	無	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場代理人や配置技術者が適正に配置されていることが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工計画書が提出されており、その内容も適切である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体制が充実している。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳が適切である。 （注文書・請書十約款、作業員名簿、受注者の契約書及び技術者の資格並びに雇用証明の写し）
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体系図が適切である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※水準点（ベンチマーク）を適切な管理のもとで設置しており、管理写真がある。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指定された失業者対策（失業吸収等）が行われている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	該当工種の段階確認の管理資料が充実している。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建設廃棄物の適正処理が写真や集計表等で確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	安全管理が適正に行われたことが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	必要な足場・支保工が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合評価方式の施工提案に関する確認資料が充実している。 （※不履行については、総括監督員「8. 法令遵守等」で評価を実施）
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全体的に鮮明でよく整理された工事写真が提出されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※現場代理人及び主任（監理）技術者の現場管理能力および取組姿勢が良好である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 検査受験体制（測定人員・測定器具・ガードマン・検査足場等の準備）が十分なされている。

$(\text{良} \times a + \text{可} \times b - \text{不可} \times c) / (\text{対象項目最大合計点}) = \text{ } \%$
 判定

（項目が少ない場合は特例を使用してください）

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上..... a
<input type="checkbox"/>	該当項目が40~90%未満..... b
<input type="checkbox"/>	該当項目が0~40%未満..... c
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40~0%未満..... d
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40%未満..... e
直接入力	*主任（監理）技術者がよく現場を把握していない。..... d
直接入力	*施工体系図・施工体制台帳と実態が一致していない。..... d
直接入力	*検査時に主任技術者が不在であった。..... d
直接入力	*検査時に現場代理人もしくは請負者（乙）が不在であった。..... d
直接入力	*検査に対する受検態度が悪い。..... e
直接入力	*検査時に現場代理人もしくは請負者（乙）と主任技術者が共に不在であった。..... e または「再検査」

【施工管理の少数項目の特例】 （施工状況評価項目数が4個以下では下記で評定を行う）

品質評価項目数=
 特例適用判断→

<input type="checkbox"/>	該当項目が40~100%..... b
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40~40%未満..... c
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40%未満..... d

3 出来形・品質及び出来ばえ

I. 出来形
良 可 不可 無

[工事検査員]

1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【出来形管理表（管理図含む）の充実度】

適正な出来形施工管理計画が提出されている。
出来形管理総括表及び出来高数量総括表が適切である。
管理項目に不足がなく、その内容も充実している。
工程能力図（グラフ）の充実度（測点数が10点以上の場合必要）
* 出来形管理表や出来形展開図と現場実測数値との合致度（抽出したものでよい）

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【出来形管理写真（施工状況写真を含む）の充実度】

作業工程（作業の流れがわかりやすい）
適正な施工状況（各種作業）
不可視部（基礎基面、根入れ、裏込め、鉄筋、杭頭、地中改良、構造物の背面、水没埋没、撤去物 など）
検寸状況（テープの張り方、目盛確認、計画と実績表示、黒板の表示内容と設置状況 など）
写真の鮮明度及び説明欄の充実

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【出来形測定への配慮】

* 現場表示（測点、墨上げ、展開図表示 など）
* 業者作成の出来形展開図の出来栄え（測点、測線、設計値、実測値、差の値、コアの採取位置、B試験の位置、区画線の刻印位置などの記載）

(良×a+可×b-不可×c) / (対象項目最大合計点) = % 判定

(項目が少ない場合は特例を使用してください)

- 該当項目が100%..... a
- 該当項目が90~100%未満..... a'
- 該当項目が60~90%未満..... b
- 該当項目が20~60%未満..... b'
- 該当項目が-20~20%未満..... c
- 該当項目が-60~-20%未満..... d
- 該当項目が-60%未満..... e
- 直接入力 重要部や主要部である不可視部分の出来形管理写真が不十分。..... d
- 直接入力 * 出来形管理数値と現地測定値に大きな差異があり、管理不十分なのが判明した。..... d
- 直接入力 * 手直しするほどではないが、設計図面等を軽視した施工が見受けられる。..... d
- 直接入力 * 実測値が許容値を満足しなかったり、出来形不足により軽微な手直しを指示した。..... d (手直し指示書)
- 直接入力 * 実測値が許容値を満足しなかったり、出来形不足により重大な手直しを指示した。..... e (手直し指示書+再検査)

【出来形の少数項目の特例】

(出来形評価項目数が4個以下では下記で評価を行う)

品質評価項目数=
特例適用判断→

- 該当項目が60~100%..... b
- 該当項目が20~60%未満..... b'
- 該当項目が-60~20%未満..... c
- 該当項目が-60%未満..... d



II. 品質

[工事検査員]

共通

良 可 不可 無

<input type="checkbox"/>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				
2				
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				
2				
2				

【品質管理の充実度】

適正な品質管理計画が提出されている。
 品質管理総括表の充実度
 材料使用願いがきちんと整理されて、もれなく事前に提出されている。
 ※承認した材料と使用した材料が同一の材料であり、良質であることが確認できる。
 管理項目の適正度、充実度
 コンクリート打設時の供試体を採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。
 各種試験成績 指定機関の各種試験成績証がもれなくある(対象箇所、個数)。
 段階確認の充実度
 工場検査の関連資料が充実している。
 品質管理資料について、主任技術者等による内容の理解、検証、説明が十分である。

<input type="checkbox"/>				
2				
2				
2				
2				
2				
2				

【品質管理写真(施工状況写真を含む)の充実度】

見易さ、わかりやすさ
 鮮明度
 寸法検測 現場搬入時の検収写真が十分確認できる。
 重要構造物(基礎杭、基面、基礎材、型枠、配筋、かぶり、養生、検寸など)
 不可視部分の品質管理
 丁寧な施工が写真で十分確認できる。

<input type="checkbox"/>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			

【品質確認】

* 遮水すべきところでの漏水がない。
 ひび割れ調査対象構造物(注1)のクラックについては「現場打コンクリート」で評価
 コンクリート・モルタル吹付工のクラックについては「種子・客土・厚層基材・
 コンクリート・モルタル吹付工・現場吹付法砕工」で評価
 * O. 2mm未満のクラック(ヘアークラック)さえ見当たらない。
 * O. 2mm以上のクラックが存在する。
 * O. 2mm以上のクラックを適正に処理(注2)している。
 (注1)「ひび割れ調査対象構造物」とは、下記のを示す。
 内空断面積が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類
 高さが3m以上の樋門
 橋梁上・下部工(ただし、PC橋は除く)
 高さ5m以上の鉄筋コンクリート擁壁(ただしプレキャスト製品は除く)
 高さが3m以上の堰
 高さが3m以上の水門
 その他これに類するもの
 (注2)適正に処理しているとは、「進行性の場合は経過観察」「その他の場合は補修済み、
 または補修方針協議済み」を示す。

《応急仮工事》

(応急仮工事は施工の迅速性と安全性が特に重要であり、工種も多岐にわたるので品質項目については各工種から該当項目を抽出し対応するか「その他」の追加項目等を利用するものとするが、品質については最低限のものが確保されていれば'可'評価としてもよい。)

1 土工

良 可 不可 無

<input type="checkbox"/>				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				

【一般土工】

掘削床掘が適正なのが状況写真で十分確認できる。
 積込・運搬状況が適正なのが状況写真で十分確認できる。
 不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
 埋戻し後の締固め状況が適切なのが写真で十分確認できる。
 盛土の敷均し締固めが適切に行われているのが写真で十分確認できる。
 掘削法面の施工状況および仕上げ面が写真等で十分確認できる。
 土羽等の丁張りを適正に設置しているのが写真で十分確認できる。
 段切りが必要な箇所については適切に実施しているのが写真で十分確認できる。
 必須の各種土質試験をもれなく行っている。
 仮置き・水切りが適切なのが、写真で十分確認できる。
 施工中や完了時に雨水等による崩壊防止のためにシートや仮排水等の対策を講じている。
 * 土羽・法面の仕上げが良いのが写真や現地でも十分確認できる。
 残土処分先が写真や資料で十分確認できる。

<input type="checkbox"/>				
2				
2				

【岩掘削】

岩塊の掘削状況が写真で十分確認できる。
 火薬および破砕材の装薬状況が写真で十分確認できる。

<input type="checkbox"/>				
2				
2				
2				

【軽量盛土】

基面が適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
 各層のそれぞれの施工が適正で、その状況が写真で十分確認できる。
 各層の設置個数が写真で十分確認できる。

2 構造物取壊工（旧橋撤去含む）・廃棄物等処理工

良 可 不可 無

2					各種取り壊しの手順が適正であるのが、写真で十分確認できる。（舗装版破碎含む）
2					施工機械が適正に使用されているのが、写真で十分確認できる。
2					安全に施工されているのが、写真で十分確認できる。
2					振動、騒音、粉塵、飛散、汚濁等への被害防止対策が、写真で十分確認できる。
2					各種廃棄物および搬出物の搬出状況や処分先が写真や集計表等で十分確認できる。

3 現場打コンクリート構造物

良 可 不可 無

2					必要な足場・支保工が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2					不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
2					基礎材・均しコンクリートが適切に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					鉄筋の規格・加工・組立・圧接が適切に行われているのが写真で十分確認できる。
1	/				鉄筋の圧接がある場合、引っ張りや曲げ強度試験値が確認できる。
2					スペーサー等により、鉄筋のかぶりの確保が写真や資料で十分確認できる。
2					スペーサー材料の規格・品質が確認できる。
2					型枠の設置状況が適切で、その状況が写真で十分確認できる。
コンクリート打設に関すること					
2					コンクリートシュート高さ（1.5m以下、砂防1.0m以下）
2					足場板等の設置（直接鉄筋踏み不可）
2					パイプレーター状況（適切な深さ）
2					打ち継ぎ目処理（レイタンス処理や薬剤散布）
2					養生（養生シート＋散水、必要に応じ保温）
2					* Pコンが前面背面とも適正な材料が使用されており表面処理も適切である。
2					目地・止水板・吸出防止材が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
1	/				* A試験を実施し、必要な強度が確認できる。
2					現場と同条件の供試体にて圧縮強度試験を実施したのが写真で十分確認できる。
1	/				* 指示した箇所でのB試験が全て1回でOKである。
ひび割れ調査対象構造物のクラックに関すること					
2					ひび割れ調査票のとおりまとめ精度
2					* O. 2mm未満のクラック（ヘアークラック）さえ見当たらない。
1	/				* O. 2mm以上のクラックが存在する。
1	/				* O. 2mm以上のクラックを適正に処理（注）している。
（注）適正に処理しているとは、「進行性の場合は経過観察」、「その他の場合は補修済み、または補修方針協議済み」を示す。					

4 ブロック積・張（石・巨石含む）

良 可 不可 無

2					不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
2					基礎材・均しコンクリートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					基礎コンクリート（基礎ブロック）が良質で適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					胴込・裏込コンクリートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					裏込コンクリートの厚さ等の寸法が写真で十分確認できる。
2					裏込材・中詰材が適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					裏込材の厚さ等の寸法が写真で十分確認できる。（最低、上端・下端の2箇所）
2					吸い出し防止シートの敷設が適正なのが写真で十分確認できる。
2					水抜き管に吸い出し防止等を取り付けているのが写真等で十分確認できる。
1	/				* 指示した箇所でのB試験が全て1回でOKである。
2					* かみ合わせや目地等の施工
2					* 勾配がきちんと保たれている。
2					根入れ埋戻しが適正に施工されていることが確認できる。
2					* 張ブロック（石）が基礎地盤に密着度が良好である。（打音検査や基面状況写真等）

5 張芝・筋芝工・柵工・積苗工

良 可 不可 無

2					* 法面整形が適正に施工されているのが写真や現地で確認できる。
2					* 使用材料が良質で仕上げも良好である。（地盤に密着）
2					* 目串や止金具の本数が十分で押さえがしっかりしている。
2					* 土羽土の流出がない。

6 種子・客土・厚層基材・コンクリート・モルタル吹付工・現場吹付法砕工

良 可 不可 無

2					法面清掃の実施が写真で十分確認できる。
2					土壌の硬度試験やPH試験を事前に実施し、厚みや配合に反映されている。
2					金網やネット張が法面の凹凸に十分対応しているのが写真等で十分確認できる。
2					アンカーピンの施工本数やピッチが適正であるのが写真や現地で十分確認できる。
2					※金網やネット張で10cm以上の重ね幅が写真や現地で十分確認できる。
2					※水抜き管や水切りの施工が良好であるのが写真や現地で十分確認できる。
1	/				吹き付け材料（コンクリート・モルタル）の強度確認試験を実施している。
2					2層吹付けが必要な場合、適正に実施しているのが確認できる。
2					法砕組立の施工が良好であるのが写真で十分確認できる。
2					砕吹付の施工状況が適正なのが写真で十分確認できる。
1	/				*砕吹付のコテ仕上げは行っていない。
2					*砕内の吹付け厚さが均等であるのが十分確認できる。
1	/				*はく離やクラックがない。
1	/				*はく離やクラックがあった場合、適正な補修を実施している。
2					*跳ね返り材料について適正に処理されている。

(プレキャスト法砕工は「ブロック積・張(石・巨石含む)」等の該当項目に準ずる。)

7 アンカー工・ロックボルト工・鉄筋挿入工

良 可 不可 無

【共通】					
2					施工足場が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2					削孔状況が適正なのが写真で十分確認できる。
2					補強材の施工長さが確認できる十分な資料(写真)がある。
2					削孔角度が管理されて適正なのが管理表および写真で十分確認できる。
2					充填材の注入が適正に行われているのが注入量管理資料、写真で十分確認できる。
【アンカー工】					
1	/				*アンカーキャップや止圧板等の施工が良好である。
2					緊張力の確認試験(1サイクル・多サイクル)を全て実施しており、その管理表も適切にまとめられている。
【ロックボルト工・鉄筋挿入工】					
2					引抜試験耐力が十分確認できる。(80%以上)

8 コンクリート2次製品(側溝・擁壁・ボックスカルバート等、ただし橋桁は除く)

良 可 不可 無

2					不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
2					基礎材や敷モルタル材が良質で適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					均しコンクリートやインパートコンクリートを適正に施工しているのが写真で十分確認できる。
2					製品設置後の埋戻し前の状況が写真で十分確認できる。
2					製品設置後の埋戻し・締固めの施工状況が写真で十分確認できる。
2					*製品どうしの噛み合わせが良好である。
2					製品接合材の設置状況および緊張状況が写真で十分確認できる。
2					*製品設置が良好である。(不要な傾き(倒れ)など)
2					※目地や間詰材および吸出し防止シート等の施工が良好なのが写真で十分確認できる。
2					*製品自体が良好である。(傷・欠損・気泡・クラック等)

9 基礎(杭)工(場所打ち杭、鋼管矢板含む)

良 可 不可 無

2					杭に損傷及び補修痕がないのが十分確認できる。(十分な製品外観写真がある。)
2					杭の打止め管理あるいは場所打ち杭の施工管理記録がよく整備されている。
2					打設前の杭の芯出し状況が写真で十分確認できる。
2					杭の傾斜度を厳密に測定しているのが確認できる。
2					杭溶接がある場合、溶接に関して定められた品質管理を適切に実施している。
2					有資格者による溶接の実施に関する書類と現地施工の関連性が十分確認できる。
2					場所打ち杭のコンクリート打設について、トレミー管を打設面より2m以上挿入しているのが十分確認できる。
1	/				掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動および安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度と比重が適切に管理されている。
1	/				注入材料の圧力や量が施工記録により確認できる。
2					※施工位置(杭頭)の位置(座標)が許容範囲内であることが十分確認できる。
2					杭頭処理が適正に施工されているのが写真等で十分確認できる。

10 深礎工

良 可 不可 無

2					安全性など適正な掘削状況であることが写真で十分確認できる。
2					設置前の土留材(ライナープレート)の芯出し状況が写真で十分確認できる。
2					土留材(ライナープレート等)が良質で適正に施工されているのが十分確認できる。
2					土留材(ライナープレート)の傾斜度を厳密に測定しているのが確認できる。
2					鉄筋の組み立てが適正なのが写真で十分確認できる。
2					土留材(ライナープレート)と地山との間に生じた空隙部の裏込注入が十分確認できる。
2					※施工位置(座標)が許容範囲内であることが十分確認できる。

(ケーソン等特殊工法は各種工程毎にその類似工種の項目を利用して評価する。)

1.1 地盤改良・安定処理工

良 可 不可 無

2					改良材が良質であるのが品質資料や写真等で十分確認できる。
2					改良の深さや範囲が施工状況写真や施工記録等で十分確認できる。
2					改良材の使用量が番号付き袋の投入写真で全量確認できる。(空袋管理のみは不十分)
2					改良材の巻き出し厚の管理を十分行っているのが写真で十分確認できる。
2					各種ドレーン等の施工が適正に実施されたことが写真や管理資料で十分確認できる。
2					※十分な改良効果があることが試験結果や現地で十分確認できる。

1.2 地中連続壁工

良 可 不可 無

2					改良柱の深さや位置が施工状況写真や施工記録等で十分確認できる。
2					固化材の注入量が管理データおよび管理写真で十分確認(証明)できる。
1	/				配合試験を実施し、強度確認資料がある。
2					設置前の壁体の芯出し状況が写真で十分確認できる。
2					※施工位置(座標等)が許容範囲内であることが十分確認できる。

1.3 補強土壁工・ジオテキスタイル工

良 可 不可 無

2					施工基面の状況が良好なのが写真で十分確認できる。
2					基礎工設置が良好なのが写真で十分確認できる。
2					各段の補強材等の設置状況が適正で各段の長さや本数(枚数)等が写真等で十分確認できる。
2					各段の敷均し締固めの状況が適正で締固め厚や施工幅等が写真等で十分確認できる。
2					土留材(擁壁等)と補強材(アンカープレート等)の接合状況が適正なのが写真で十分確認できる。
2					*壁面材のかみ合わせ等良好に施工されている。
2					*壁面の傾き(倒れ)が見受けられない。
2					吸出防止材の適正な施工が、写真で十分確認できる。

1.4 舗装工

良 可 不可 無

					【路盤工】
2					路盤材が良質であるのが資料や写真等で十分確認できる。
2					下層路盤厚の基準高による測点毎の管理を実施しているのが明確に確認できる。
2					路盤厚の掘り起こしによる管理で所定の個数を実施しているのが明確に確認できる。
2					路盤の施工幅が写真で明確に確認できる。
2					路床・路盤の転圧が十分であることが施工写真で十分確認できる。
1	/				所定の現場密度の測定を実施し、その結果も適正である。
1	/				下層路盤工(路床)のブルフローリングを実施しているのが写真および資料で確認できる。

【アスファルト舗装工】

2					舗設状況が適正に行われているのが写真で十分確認できる。
2					As混合物の出荷時、舗設時の温度、並びに交通開放時の表面温度が適切に管理されている。
2					舗装厚の管理を実施しているのが明確に確認できる。
2					※コア(現物)の目視により、厚さ、骨材、締固めが適正であるのが確認できる。
1	/				現場密度試験により密度を確認できる。(その十分な資料がある。)
1	/				アスファルト量及び粒度分布が適切である。
2					乳剤散布量が適正であるのが、写真や資料で確認できる。
2					*隅々まで丁寧に転圧され、隣接構造物に損傷等を全く与えていない。
2					※排水性・透水性舗装の場合、排水ドレーン管等の適切な設置が写真で十分確認でき、透水性が良好であることが試験結果および現地試験で確認できる。
2					※平坦性が確保されているのが、平坦性試験および現地の状況で確認できる。
2					表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の打継目のすらし位置が適切である。

【コンクリート舗装工】

2					使用材料が適正であることが、資料等で十分確認できる。
2					各施工状況が写真で十分確認できる。

【ブロック舗装工(インターロッキング、平板、レンガ、自然石等)】

2					基礎面が適切に施工されているのが、写真で十分確認できる。
2					*ブロック舗装の据付は所定の表面勾配が得られている。
2					*施工目地が丁寧に仕上げられている。

【薄層カラー舗装工(すべり止め舗装含む)】

2					施工に先立ち基盤面の有害物を除去しているのが、写真で十分確認できる。
2					使用材料が適正であることが、資料等で十分確認できる。
2					各施工状況が写真で十分確認できる。

【区画線工】

2					塗料の空缶管理が写真および出荷伝票等で十分確認できる。
2					塗料の施工前攪拌を実施し、よい状態で施工したことが写真で十分確認できる。
2					施工状況が適正であるのが確認できる。
2					※塗膜厚の測定結果が記録されており、現地で十分確認できる。
2					※刻印を打設しているのが写真や現地で確認できる。

15 路床改良工 (F e 石灰処理等)

良 可 不可 無

2					改良基面が平滑に仕上げられているのが写真で十分確認できる。
2					改良材・置換材が良質であるのが資料や写真で十分確認できる。
2					ブロック割りや投入袋数の証明で材料が所定の量使用されたのが写真で十分確認できる。
2					改良の深さや幅が施工写真で十分確認できる。
2					BH混合の場合、その攪拌が何度も丁寧に行われたのが写真で十分確認できる。
2					締固めが各層ごと適正に行われたのが写真で十分確認できる。
1					定められた締固め試験を実施している。
1					Fe石灰混合物あるいはF e 石灰単体の使用数量伝票による使用量の確認ができる。

16 路面切削工

良 可 不可 無

2					*路肩構造物等への損傷を与えず丁寧に施工している。
2					路面切削後の検寸状況が写真で十分確認できる。
2					切削や廃材処理が適正に行われたことが状況写真で十分確認できる。
2					切削後の清掃状況が写真でよくわかり、よく清掃されている。

17 維持修繕

良 可 不可 無

2					日頃現場でのメンテナンスを実施していたことが写真や日報で確認できる。
2					発生材を再使用する場合、発生材の取り扱いが丁寧であるのが写真で十分確認できる。
2					細々した作業でも丁寧に施工しているのが写真で十分確認できる。
2					現場再生工法等で施工が適正に行われたのが写真で十分確認できる。
2					舗装版取り壊しが丁寧に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					廃材処理が適正に行われたことが状況写真で十分確認できる。
2					各種注入材の品質が良質なのが資料や写真で十分確認できる。
2					各種注入工が適切に行われているのが資料や写真で十分確認できる。
2					*グルーピングの溝幅・間隔・深さが適切に行われている。
2					*路上表層再生工や路上路盤再生工が適切に施工され、その出来栄も良好である。
2					*各種清掃工の施工状況が写真でよくわかり、よく清掃されている。
2					*再使用材料等を丁寧に取扱い、さらなる損傷を与えていない。
2					塵芥処理の場合、その施工状況が写真で確認できる。

18 道路安全施設・道路付属施設

良 可 不可 無

2					各種施設を適切に施工しているのが確認できる。
2					*使用材料が良質であることが写真または目視で十分確認できる。

19 各種製品設置工

良 可 不可 無

2					基礎部(基礎コンクリート、削孔、取付具等を含む)の施工が適正なのが写真で十分確認できる。
2					施工状況が適正であることが写真等で十分確認できる。
2					*製品が製品仕様書等で定められたものと合致しており、良質である。
2					*設置状況が適切であり、所定の機能が確認できる。

20 鋼構造物(鋼橋含む)

良 可 不可 無

2					鋼材の員数照合がミルシート等で確認されている。
2					有資格者による溶接の実施に関する書類と現地施工の関連性が十分確認できる。
2					ボルトの締め付け確認が適正に実施され、その記録が管理されている。
2					支承据付が適切に実施されているのが確認できる。
2					*溶接に不十分な箇所がなく適正に行われているのが確認できる。
2					*ボルトの締め付けが適正に行われているのが資料や写真で確認できる。
2					*使用鋼材の品質が良質であることが写真または目視で十分確認できる。
2					各種部材の架設が適正に施工されたのが写真で十分確認できる。
2					各種試験が適正に実施されたことが、写真や資料で十分確認できる。

21 コンクリート橋

良 可 不可 無

2					プレベーム桁のプレフレクション管理が適切に行われている。
2					緊張管理が適切に実施されているのが確認できる。
2					グラウト注入管理が適切に実施されているのが確認できる。
2					プレストレス時のコンクリート強度を確認しているのが確認できる。
2					支承の施工が適切に行われたことが写真で十分確認できる。
2					桁架設が適正に施工されたのが写真で十分確認できる。

(コンクリート施工関連は「現場打コンクリート構造物」等の該当項目に準ずる。)

22 橋梁付属工・補強工

良 可 不可 無

2					クラック・剥離状況等の事前調査をしたことが資料で十分確認できる。
2					各工種の施工手順が写真で十分確認できる。
2					足場・支保工が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2					削孔深さが全本数管理されており、十分確認できる。
2					※伸縮装置が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					橋面防水が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					※落橋防止施設が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					補強材が良質なものが資料や写真で確認できる。
2					※補強材の接着等適切に施工されているのが写真および現地で確認できる。

23 塗装工

良 可 不可 無

2					塗装する面が乾燥状態であることが写真で十分確認できる。
2					ケレンが入念に実施されていることが写真で十分確認できる。
2					施工時の天候、気温、湿度等の条件が整理・記録されている。
2					塗料の施工前攪拌を実施し、よい状態で施工したことが写真で十分確認できる。
2					塗料の空缶管理が写真および出荷伝票等で十分確認できる。
2					※塗膜厚の測定結果が記録されており、塗膜厚測定器により現地で十分確認できる。
2					*塗膜に付着物が全くない。

24 河川・海岸・港湾工（海中含む）

良 可 不可 無

2					施工基面が平滑に仕上げられているのが写真等で十分確認できる。
2					捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられているのが写真等で十分確認できる。
2					裏込材が適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					胴込・裏込コンクリートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					※遮水シートの適正な施工が写真や現地で十分確認できる。
2					※木杭が適正に施工されているのが写真や現地で確認できる。
2					※水制工の施工が適正であるのが写真や現地で確認できる。
2					※土のう（大型含む）の施工（積み上げや止め杭等）が適正であるのが写真や現地で確認できる。
2					*使用製品のかみ合わせや連結が適切である。
2					※使用石材の形状や径が適切で均一であることが、写真や現地で確認できる。
2					※捨石工が適切に行われているのが、写真や現地で確認できる。
(防波堤等の港湾用コンクリート構造物は「現場打コンクリート構造物」等の該当項目に準ずる。)					
(石積・ブロック積（張）は「ブロック積・張（石・巨石含む）」等の該当項目に準ずる。)					

25 かご工（袋詰含む）

良 可 不可 無

2					施工基面の施工が良好であるのが写真等で十分確認できる。
2					※止め杭の施工が適正であることが写真や現地で十分確認できる。
2					※中詰石の径が適正であることが写真や現地で十分確認できる。
2					※中詰石の密度が適正で、不純物が混入していないことが写真や現地で十分確認できる。
1					※籠材が所定の規格を満足している。
1					*中詰後の籠材そのものが変形していない。
1					*鉄線や連結材等の突起や表面を危険のないように処理している。
2					吸出し防止シートの敷設が適正なのが、写真等で十分確認できる。（背面が砂質土等の場合）
2					*かごの設置状況が良好である。

26 ブロックマット工・連節ブロック工

良 可 不可 無

2					施工基面の施工が良好であるのが写真等で十分確認できる。
2					施工状況が適切であることが写真で十分確認できる。
2					吸出し防止シートの敷設が適正なのが写真で十分確認できる。
2					※固定方法が適切であることが写真や現場で十分確認できる。（固定ピン、連結具等）
1					*勾配がきちんと保たれている。

27 消波ブロック・根固めブロック製作工

良 可 不可 無

2					作業工程が写真で十分確認できる。
2					型枠の組み立てが適正であるのが写真で十分確認できる。
2					コンクリート打設が適切に実施されているのが写真で十分確認できる。
2					*製品に気泡跡等がない。
2					*製品にクラックがない。
2					*製品に傷や欠損がほとんどない。
1					※製作数量が確認できるよう番号等を表示している。

28 消波ブロック・根固めブロック設置工

良 可 不可 無

2					設置状況が適正なのが写真で十分確認できる。
2					吸出し防止材の施工が適正であることが写真で十分確認できる。
2					連結金具の設置が、写真により十分確認できる。
2					*指定されたブロックの積み方が適正に行われている。
2					水中施工の場合、水中の施工状況写真で十分確認できる。（常時濁り水の場合は無）

29 ポンプ浚渫・グラブ浚渫

良 可 不可 無

2					感潮区間において工事期間中、1日1回は潮位観測の記録が写真や資料で十分確認できる。
2					※施工区域に標識（ブイ）及び量水標を設置しているのが写真や現地で十分確認できる。
2					水象・海象及び気象に関する施工に必要な調査の施工前実施が資料等で十分確認できる。 （水象：河川工事の場合、濁水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等） （海象：海岸・港湾工事の場合、潮位及び潮流、波浪、風浪等）
2					浚渫範囲が写真や資料で十分確認できる。
2					船の固定、浚渫時の水質汚濁等についての対策が写真で十分確認できる。
2					浚渫土砂の処理において漏出等の防止対策を写真で十分確認できる。

30 砂防・地すべり

良 可 不可 無

2					地山との取り合わせが適切に行われているのが写真で十分確認できる。
2					各ブロックの施工基面（打ち継ぎ面）が適正に仕上げられているのが写真で十分確認できる。
2					ライナープレートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					集排水ボーリングの方向や角度を管理し、適正に施工を行っているのが十分確認できる。
2					集排水パイプの施工が適正で挿入長等が十分確認できる。 （砂防堰堤等は「現場打コンクリート構造物」等に準ずる。） （鋼製のスリットダム等は「鋼構造物」等に準ずる。）

31 本設矢板工

良 可 不可 無

2					使用材料の規格（厚・幅・長等）が写真等で十分確認できる。
2					導材の設置状況が写真で十分確認できる。
2					※矢板の傾きやよじれや通りのぶれがないのが写真や現地で十分確認できる。
2					*矢板の天端高のばらつきがない。
2					*矢板の噛み合わせが良いのが写真や現地で確認できる。
2					アンカー等の控えが適切に施工されているのが写真で確認できる。 （コンクリート矢板は「コンクリート2次製品」等の該当項目に準ずる。）

32 仮締切工・仮設矢板工・仮設防護柵工

良 可 不可 無

2					各種仮設材の材料検収がもれなく行われている。
2					矢板の打設状況が適正に行われたのが写真で十分確認できる。
2					各段の切梁・腹起設置後に床堀が行われたのが段階確認写真等で確認できる。
2					*矢板打設後の矢板の天端高のばらつきがない。（転石や岩がある場合は除外）
2					※矢板のたわみ等がないのが写真や現地で十分確認できる。
2					※矢板の噛み合わせがよいのが写真や現地で確認できる。
2					※切梁・腹起等が設計図どおり適正に施工しているのが写真や現地で十分確認できる。
2					※H鋼杭の立て込みが良好であるのが写真や現地で十分確認できる。
2					※横矢板の場合噛み合わせが良好であるのが写真や現地で十分確認できる。
2					水替工が適正に行われているのが写真で十分確認できる。
2					※土のう（大型含む）の施工（積み上げや止め杭等）が適正に行われているのが写真や現地で確認できる。
2					濁水処理が必要な場合は、その設備（防止フェンス含む）や処理が適切なのが写真で十分確認できる。
2					※仮囲い設置状況が適切で、仮囲いが良好なのが写真や現地で確認できる。
2					リース材等の日頃の管理を実施していることが写真や日報で十分確認できる。
2					引き抜き（撤去）状況が適正に行われたのが写真で十分確認できる。
2					※引き抜き跡の空洞の砂等による充填状況が写真で十分確認できる。
2					撤去材料の積載状況が適正なのが写真で十分確認できる。

33 仮橋工・仮栈橋工

良 可 不可 無

2					使用材料（鋼材等）の規格（厚・幅・長等）が写真等で十分確認できる。
2					施工状況が適正なのが写真等で十分確認できる。
2					リース材等の日頃の管理を実施していることが写真や日報で十分確認できる。
2					※杭・桁・覆工板等の設置が設計図に忠実でかつ適切に施工している。
2					※杭・桁・覆工板等の材料が良質であることが写真や現地で確認できる。

34 公園施設

良 可 不可 無

2					※材料が適正な製品であることが資料や現場で確認できる。
2					設置基面が適正であるのが写真や資料で十分確認できる。
2					施工状況が適切であるのが写真で十分確認できる。
2					*遊戯施設の安全性が十分確認できる。
1					保険・補償が付いている。

35 植栽工

良 可 不可 無

1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土壌試験（PH）を実施している。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	植穴、埋戻しが適正であることが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	肥料の分散、均一性を考慮し施肥されているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	障害物や有害物等の除去を実施しているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※樹木等に損傷や鉢くすれ等がなく、保護養生が適切に行われているのが写真や現地で確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※余剰枝の剪定、整形等必要な手入れが行われているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 高木植栽において支柱が堅固に取り付けられている。

36 除草工（伐木含む）

良 可 不可 無

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作業員の配置等、安全な状態で施工しているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	巨木の場合、枝落とし・小切り・除根など各段階の施工が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※除根後の凹部を同等の材料で補修しているのが、写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	集草を適切に実施しているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	搬出状況が適切なのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	場外への飛散流出の防止に対する配慮が確認できる。

37 機械・電気設備（水門、井堰、排水機場、下水道施設等）

良 可 不可 無

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が行われていることが資料で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	材料・部品・機器の品質や性能がミルシート、カタログおよび品質証明書等（現場照合を含む）で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	有資格者による溶接および溶接管理が適切に実施されているのが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	塗装および塗装管理が適切に実施されているのが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※材料・部品・機器そのものが良質強固であるのが写真や現地で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 操作制御等の実動の機能が十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※製品の機能、性能に全く問題がないことが十分証明され確認できた。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※わかりやすい操作説明板等が準備されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※実動のための安全面での配慮がなされている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 総合運転の結果により、所定の能力が十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 漏水等がなく、水密性が十分確認できる。

(その他「現場打コンクリート構造物」「鋼構造物」「塗装工」等の該当項目に準ずる。)

38 電気・電気通信

良 可 不可 無

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	仕様書等で定められた品質管理が行われているのが十分確認できる。（一般照明柱検査項目参照）
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	単体品の必要な証明書類が全品十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※単体品（材料・部品組立後）の設計図書等との整合が十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※設備が設計図書等と整合していることが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 総合運転の結果により、所定の能力が十分確認できる。

39 下水道工事（推進工、人孔）

良 可 不可 無

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※掘削時の土留め方法や推進時の掘進方法による、周辺地盤への影響が全くみられない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※人孔において、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されているのが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* インバートは形状、勾配、表面仕上げ等が適正で漏水がない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※埋戻しにおいて、締固めが適切な方法で施工されており、沈下が見られない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	推進中の中心線測量、水準測量等の管理記録が十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※管渠（管布設・矩形渠布設、推進）工において、目立った屈曲や沈下がない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 管渠、人孔においてシール材・滑材・接着剤等のはみ出し等がない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 管渠、人孔において漏水箇所が全くない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 管渠継ぎ手部及び人孔連結部の目地仕上げが良好である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 管渠に影響を与えるクラックや変形が全くない。（ある場合は、補修や手直しが必要）
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 人孔の足掛金物の位置、方向が適切であり、鉄蓋設置においてガタツキがなく、仕上がり天端高も適正である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 人孔蓋の天端は周辺地盤になじんでおり、周辺の復旧仕上がりが良い。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	推進管の裏込め材料が十分充填されているのが写真や現地で十分確認できる。

40 下水道工事（シールド工のみ）

良 可 不可 無

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行なっている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	日々計測管理を行なっており、それに基づいた施工が行なわれていることが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 2次覆工において漏水が全くない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※裏込め注入を適切に行なっているのが、写真や資料で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* セグメントの継手が適切に施工され漏水が全くない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	その他（

(コンクリート施工関連は「共通」または「現場打コンクリート構造物」等の該当項目に準ずる。)

4.1 薬液注入工

良 可 不可 無

2					使用材料（硬化剤、助剤含む）の品質証明書の提出が十分確認できる。
2					使用材料（硬化剤、助剤含む）の入荷写真及び空袋管理で使用数量を十分確認できる。
2					削孔深さ、注入長が写真で十分確認出来る。
2					注入量、圧力等の施工管理が適正であることが十分確認できる。
2					注入効果が写真で十分確認できる。
2					※観測孔及び水質等の管理が適切に行なわれている。

4.2 ダム

良 可 不可 無

2					適切な岩盤面処理を行ったことが写真や資料で十分確認できる。
2					各種グラウチング施工要領に基づく基礎処理工の実施が、写真や資料で十分確認できる。
2					グラウチングの効果について管理資料で十分確認できる。
2					濁水処理を適切に実施したことが写真で十分確認できる。
2					※ダム毎の特記仕様書で規定された品質管理項目が、全て適正に実施されたことが十分確認できる。
2					コンクリート打設時の管理図・結果表により、強度・スランプ・空気量等が十分確認できる。
2					環境影響評価に規定された対策を適正に実施したことが資料等で十分確認できる。

(その他、ダム関連付属構造物は各工種の該当項目に準ずる。)

4.3 ダム骨材製造

良 可 不可 無

2					特記仕様書で規定されている品質管理が実施されている。
2					細骨材の粒度分布がコンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）に定める標準粒度範囲内であり、かつバラツキが少ない。
1					粗骨材の粒度分布がJIS A5005に定める粒度分布範囲内である。
1					骨材の密度及び吸水率が特記仕様書に定める規格値を満足している。
1					骨材の安定性損失質量が特記仕様書に定める規格値を満足している。
2					※骨材が雨等の影響を受けないよう適切に管理、貯蔵されている。
2					雨天時や日平均気温により打設スケジュールが変更された場合、骨材の過不足が生じないように対応した。
2					原石山材料判定の管理資料が充実しており、内容が確認できる。
2					材料判定に基づいた材料選別採取状況が写真でよく確認できる。
2					※濁水処理（スラッジ処理含む）が適正に管理されている。

4.4 トンネル

良 可 不可 無

2					日々の計測管理を実施していることが十分確認できる。
2					金網の重ね幅が15cm以上あることが十分確認できる。
2					コンクリート吹付けは浮石等を除き、15cm以下の厚さで地山密着が十分確認できる。
2					ロックボルト挿入前にくり粉除去等の清掃状況が十分確認できる。
2					※吹付けコンクリートの打継ぎ部の処理が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					※逆巻の場合、側壁コンクリートとアーチコンクリートの継ぎ目が同一線上にないことが十分確認できる。
2					※漏水対策工が適切に行われ、その効果が十分確認できる。（維持修繕）

(その他「土工」「現場打コンクリート構造物」「鋼構造物」等の該当項目に準ずる。)

4.5 建築工事（新築・改築）

良 可 不可 無

2					品質管理の方法が明確で品質確保に創意工夫がある。
2					施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
2					材料の品質証明が適切である。
2					請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
2					施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
2					不可視部分の写真記録が適切である。
2					※室内の状況が良質である。
2					※建築物が設計図書と整合している。

4.6 ほ場整備

良 可 不可 無

2					整地工 基盤整地が適正に実施されている。
2					整地工 表土仕上げが適正に実施されている。
2					整地工 整地関係工種が適正に実施されている。
2					用水路工 用排水路は適正に実施されている。
2					排水路工 法面の勾配が適正である。
2					付帯工の施工が適正に実施されている。
2					管水路工 管水路工事が適正に実施されている。
2					道路工 道路工が適正に実施されている。
2					道路工 砕石舗装の締め固めが良好である。

47 暗渠排水工・湧水処理
良 可 不可 無

2					起点立ち上がり、水閘の設置位置が適正である。
2					排水口の高さが適正である。
2					管の設置位置（高、横位置）が適正である。
2					復旧が適正に行われている。

48 クリーク防災
良 可 不可 無

2					事前に工事測量が実施され、報告されている。
2					運土が適正に施工されている。
2					土工が適正に施工されている。
2					二次製品が適正に布設されている。
2					ブロックマットが適正に施工されている。
2					かごマットが適正に施工されている。
2					積ブロックが適正に施工されている。
2					復旧が適正に施工されている。

49 ため池
良 可 不可 無

2					盛土工 掘削が適正に実施されている。
2					盛土工 盛土工事が適正に実施されている。
2					盛土工 必要な試験が必要回数（事前協議）実施されており、試験値はすべて規格値内である。
2					取水設備 掘削が適正に実施されている。
2					取水設備 底樋管が適正に布設されている。
2					取水設備 規定の高さに構造物が設置されている。
2					洪水吐工 掘削が適正に実施されている。
2					洪水吐工 収縮、伸縮、誘発目地が適正に施工されている。打継目処理が適正に施工されている。
2					洪水吐工 鉄筋の規格・加工・組立・圧接が適切に行われているのが写真で十分確認できる。 （取水設備を含む。）
2					洪水吐工 コンクリートが適正に打設されている。（取水設備を含む。）
2					洪水吐工 埋め戻しが適正に実施されている。（取水設備を含む。）
2					法面保護 法面の整形が適正に施工されている。
2					法面保護 基礎、笠、帯工コンクリートが適正に施工されている。
2					法面保護 法面保護工が適正に施工されている。（張ブロック、芝、表面遮水）

50 その他の品質項目（追加項目や特筆項目など）
良 可 不可 無

					記入→ _____
					記入→ _____
					記入→ _____
					記入→ _____
					記入→ _____

(良×a+可×b-不可×c) / (対象項目最大合計点) = % 判定

(項目が少ない場合は特例を使用してください)

- 該当項目が100%・・・・・・・・a
- 該当項目が90～100%未満・・・a'
- 該当項目が70～90%未満・・・・b
- 該当項目が30～70%未満・・・・b'
- 該当項目が-20～30%未満・・・・c
- 該当項目が-60～-20%未満・・・d
- 該当項目が-60%未満・・・・・・・・e
- 直接入力 品質基準値を満足しておらず軽微な手直しを指示した。（手直し指示書）・・・・・・・・d
- 直接入力 品質基準値を満足しておらず重大な手直しを指示した。（手直し指示書+再検査）・・・・e

【品質の少数項目の特例】 (品質評価項目数が4個以下では下記で評価を行う)

品質評価項目数=

特例適用判断→

- 該当項目が70～100%未満・・・b
- 該当項目が30～70%未満・・・・b'
- 該当項目が-60～30%未満・・・・c
- 該当項目が-60未満・・・・・・・・d



Ⅲ. 出来ばえ

[工事検査員]

- | | | |
|--------------------------|--------------|----|
| <input type="checkbox"/> | a 総合的に優れている。 | 評価 |
| <input type="checkbox"/> | b やや優れている。 | |
| <input type="checkbox"/> | c 普通である。 | |
| <input type="checkbox"/> | d 総合的に劣っている。 | |

判定

(緊急工事等の迅速性を問うものについては通常工事の評価より1ランク上げる。(例, cならbにする))

※チェック項目が少数の場合の特例

【担当監督員・主任監督員】

YES/(YES+NO)が次の分数の場合は下表の評価とする。

分数	評価
2/2	b
3/3	
4/4	
0/0	c
1/1	
1/2	d
0/1	
0/2	
1/3	

【工事検査員】

施工管理、出来形、品質に記載した「少数項目の特例」による。

採点項目表〔中間〕 工事検査員

起工番号

号

◆該当項目の に数字「1」を入力（記入）する。（※印をつけた項目は主に書類及び現場検査時に確認できるもの）
（*印をつけた項目は主に現場検査時に確認できるもの）

2 施工状況

I. 施工管理

[工事検査員]

		良	可	不可	無	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	現場代理人や配置技術者が適正に配置されていることが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工計画書が提出されており、その内容も適切である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体制が充実している。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体制台帳が適切である。 (注文書・請書+約款、作業員名簿、受注者の契約書及び技術者の資格並びに雇用証明の写し)
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工体系図が適切である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※水準点（ベンチマーク）を適切な管理のもとで設置しており、管理写真がある。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	指定された失業者対策（失業吸収等）が行われている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	該当工種の段階確認の管理資料が充実している。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	建設廃棄物の適正処理が写真や集計表等で確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	安全管理が適正に行われたことが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	必要な足場・支保工が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	総合評価方式の施工提案に関する確認資料が充実している。 (※不履行については、総括監督員「8. 法令遵守等」で評価を実施)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	全体的に鮮明でよく整理された工事写真が提出されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※現場代理人及び主任（監理）技術者の現場管理能力および取組姿勢が良好である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 検査受験体制（測定人員・測定器具・ガードマン・検査足場等の準備）が十分なされている。

(良×a+可×b-不可×c) / (対象項目最大合計点) = % 判定

(項目が少ない場合は特例を使用してください)

<input type="checkbox"/>	該当項目が90%以上..... a
<input type="checkbox"/>	該当項目が40~90%未満..... b
<input type="checkbox"/>	該当項目が0~40%未満..... c
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40~0%未満..... d
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40%未満..... e
直接入力	*主任（監理）技術者がよく現場を把握していない。..... d
直接入力	*施工体系図・施工体制台帳と実態が一致していない。..... d
直接入力	*検査時に主任技術者が不在であった。..... d
直接入力	*検査時に現場代理人もしくは請負者（乙）が不在であった。..... d
直接入力	*検査に対する受検態度が悪い。..... e
直接入力	*検査時に現場代理人もしくは請負者（乙）と主任技術者が共に不在であった。..... e または「再検査」

【施工管理の少数項目の特例】 (施工状況評価項目数が4個以下では下記で評定を行う)

品質評価項目数=
特例適用判断→

<input type="checkbox"/>	該当項目が40~100%..... b
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40~40%未満..... c
<input type="checkbox"/>	該当項目が-40%未満..... d

3 出来形・品質及び出来ばえ

I. 出来形
良 可 不可 無

[工事検査員]

1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【出来形管理表（管理図含む）の充実度】

適正な出来形施工管理計画が提出されている。
出来形管理総括表及び出来高数量総括表が適切である。
管理項目に不足がなく、その内容も充実している。
工程能力図（グラフ）の充実度（測点数が10点以上の場合必要）
* 出来形管理表や出来形展開図と現場実測数値との合致度（抽出したものでよい）

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【出来形管理写真（施工状況写真を含む）の充実度】

作業工程（作業の流れがわかりやすい）
適正な施工状況(各種作業)
不可視部（基礎基面、根入れ、裏込め、鉄筋、杭頭、地中改良、構造物の背面、水没埋没、撤去物 など）
検寸状況（テープの張り方、目盛確認、計画と実績表示、黒板の表示内容と設置状況 など）
写真の鮮明度及び説明欄の充実

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

【出来形測定への配慮】

* 現場表示（測点、墨上げ、展開図表示 など）
* 業者作成の出来形展開図の出来栄え（測点、測線、設計値、実測値、差の値、コアの採取位置、B試験の位置、区画線の刻印位置などの記載）

2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

$(\text{良} \times a + \text{可} \times b - \text{不可} \times c) / (\text{対象項目最大合計点}) = \text{ } \% \quad \text{判定} \quad \text{ } \text{ }$
(項目が少ない場合は特例を使用してください)

- 該当項目が100%..... a
- 該当項目が90～100%未満..... a'
- 該当項目が60～90%未満..... b
- 該当項目が20～60%未満..... b'
- 該当項目が-20～20%未満..... c
- 該当項目が-60～-20%未満..... d
- 該当項目が-60%未満..... e
- 直接入力 重要部や主要部である不可視部分の出来形管理写真が不十分。..... d
- 直接入力 * 出来形管理数値と現地測定値に大きな差異があり、管理不十分なのが判明した。..... d
- 直接入力 * 手直しするほどではないが、設計図面等を軽視した施工が見受けられる。..... d
- 直接入力 * 実測値が許容値を満足しなかったり、出来形不足により軽微な手直しを指示した。..... d (手直し指示書)
- 直接入力 * 実測値が許容値を満足しなかったり、出来形不足により重大な手直しを指示した。..... e (手直し指示書+再検査)

【出来形の少数項目の特例】

(出来形評価項目数が4個以下では下記で評価を行う)

品質評価項目数=
特例適用判断→

- 該当項目が60～100%..... b
- 該当項目が20～60%未満..... b'
- 該当項目が-60～20%未満..... c
- 該当項目が-60%未満..... d

Ⅱ. 品質

[工事検査員]

共通

良 可 不可 無

<input type="checkbox"/>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				
2				
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				
2				
2				

【品質管理の充実度】

適正な品質管理計画が提出されている。
 品質管理総括表の充実度
 材料使用願いがきちんと整理されて、もれなく事前に提出されている。
 ※承認した材料と使用した材料が同一の材料であり、良質であることが確認できる。
 管理項目の適正度、充実度
 コンクリート打設時の供試体採取し、強度・スランプ・空気量等が確認できる。
 各種試験成績 指定機関の各種試験成績証がもれなくある（対象箇所、個数）。
 段階確認の充実度
 工場検査の関連資料が充実している。
 品質管理資料について、主任技術者等による内容の理解、検証、説明が十分である。

<input type="checkbox"/>				
2				
2				
2				
2				
2				

【品質管理写真（施工状況写真を含む）の充実度】

見易さ、わかりやすさ
 鮮明度
 寸法検測 現場搬入時の検収写真が十分確認できる。
 重要構造物（基礎杭、基面、基礎材、型枠、配筋、かぶり、養生、検寸など）
 不可視部分の品質管理
 丁寧な施工が写真で十分確認できる。

<input type="checkbox"/>				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
1	<input checked="" type="checkbox"/>			

【品質確認】

* 遮水すべきところでの漏水がない。
 ひび割れ調査対象構造物（注1）のクラックについては「現場打コンクリート」で評価
 コンクリート・モルタル吹付工のクラックについては「種子・密土・厚層基材・
 コンクリート・モルタル吹付工・現場吹付法枠工」で評価
 * O、2mm未満のクラック（ヘアークラック）さえ見当たらない。
 * O、2mm以上のクラックが存在する。
 * O、2mm以上のクラックを適正に処理（注）している。
 (注1)「ひび割れ調査対象構造物」とは、下記のを示す。
 中空断面積が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類
 高さが3m以上の樋門
 橋梁上・下部工（ただし、PC橋は除く）
 高さ5m以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただしプレキャスト製品は除く）
 高さが3m以上の堰
 高さが3m以上の水門
 その他これに類するもの
 (注2)適正に処理しているとは、「進行性の場合には経過観察」「その他の場合は補修済み、
 または補修方針協議済み」を示す。

《応急仮工事》

（応急仮工事は施工の迅速性と安全性が特に重要であり、工種も多岐にわたるので品質項目については各工種から該当項目を抽出し対応するか「その他」の追加項目等を利用するものとするが、品質については最低限のものが確保されていれば'可'評価としてもよい。）

1 土工

良 可 不可 無

<input type="checkbox"/>				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
1	<input checked="" type="checkbox"/>			
2				
2				

【一般土工】

掘削床掘が適正なのが状況写真で十分確認できる。
 積込・運搬状況が適正なのが状況写真で十分確認できる。
 不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
 埋戻し後の締固め状況が適切なのが写真で十分確認できる。
 盛土の敷均し締固めが適切に行われているのが写真で十分確認できる。
 掘削法面の施工状況および仕上げ面が写真等で十分確認できる。
 土羽等の丁張りを適正に設置しているのが写真で十分確認できる。
 段切りが必要な箇所については適切に実施しているのが写真で十分確認できる。
 必須の各種土質試験をもれなく行っている。
 仮置き・水切りが適切なのが、写真で十分確認できる。
 施工中や完了時に雨水等による崩壊防止のためにシートや仮排水等の対策を講じている。
 * 土羽・法面の仕上げが良いのが写真や現地で十分確認できる。
 残土処分先が写真や資料で十分確認できる。

<input type="checkbox"/>				
2				
2				

【岩掘削】

岩塊の掘削状況が写真で十分確認できる。
 火薬および破砕材の装薬状況が写真で十分確認できる。

<input type="checkbox"/>				
2				
2				
2				

【軽量盛土】

基面が適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
 各層のそれぞれの施工が適正で、その状況が写真で十分確認できる。
 各層の設置個数が写真で十分確認できる。

2 構造物取壊工（旧橋撤去含む）・廃棄物等処理工

		良	可	不可	無	
2						各種取り壊しの手順が適正であるのが、写真で十分確認できる。（舗装版破砕含む）
2						施工機械が適正に使用されているのが、写真で十分確認できる。
2						安全に施工されているのが、写真で十分確認できる。
2						振動、騒音、粉塵、飛散、汚濁等への被害防止対策が、写真で十分確認できる。
2						各種廃棄物および搬出物の搬出状況や処分先が写真や集計表等で十分確認できる。

3 現場打コンクリート構造物

		良	可	不可	無	
2						必要な足場・支保工が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2						不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
2						基礎材・均しコンクリートが適切に施工されているのが写真で十分確認できる。
2						鉄筋の規格・加工・組立・圧接が適切に行われているのが写真で十分確認できる。
1	△					鉄筋の圧接がある場合、引っ張りや曲げ強度試験値が確認できる。
2						スペーサー等により、鉄筋のかぶり確保が写真や資料で十分確認できる。
2						スペーサー材料の規格・品質が確認できる。
2						型枠の設置状況が適切で、その状況が写真で十分確認できる。
コンクリート打設に関すること						
2						コンクリートシュート高さ（1.5m以下、砂防1.0m以下）
2						足場板等の設置（直接鉄筋踏み不可）
2						パイプレーター状況（適切な深さ）
2						打ち継ぎ目処理（レイタンス処理や薬剤散布）
2						養生（養生シート＋散水、必要に応じ保温）
2						* Pコンが前面背面とも適正な材料が使用されており表面処理も適切である。
2						目地・止水板・吸出防止材が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
1	△					* A試験を実施し、必要な強度が確認できる。
2						現場と同条件の供試体にて圧縮強度試験を実施したのが写真で十分確認できる。
1	△					* 指示した箇所のB試験が全て1回でOKである。
ひび割れ調査対象構造物のクラックに関すること						
2						ひび割れ調査票のとりまとめ精度
2						* O. 2mm未満のクラック（ヘアークラック）さえ見当たらない。
1	△					* O. 2mm以上のクラックが存在する。
1	△					* O. 2mm以上のクラックを適正に処理(注)している。
(注)適正に処理しているとは、「進行性の場合は経過観察」「その他の場合は補修済み、または補修方針協議済み」を示す。						

4 ブロック積・張（石・巨石含む）

		良	可	不可	無	
2						不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
2						基礎材・均しコンクリートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2						基礎コンクリート（基礎ブロック）が良質で適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2						胴込・裏込コンクリートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2						裏込コンクリートの厚さ等の寸法が写真で十分確認できる。
2						裏込材・中詰材が適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2						裏込材の厚さ等の寸法が写真で十分確認できる。（最低、上端・下端の2箇所）
2						吸い出し防止シートの敷設が適正なのが写真で十分確認できる。
2						水抜き管に吸い出し防止等を取り付けているのが写真等で十分確認できる。
1	△					* 指示した箇所のB試験が全て1回でOKである。
2						* 積み合わせや目地等の施工
2						* 勾配がきちんと保たれている。
2						根入れ埋戻しが適正に施工されていることが確認できる。
2						* 張ブロック（石）が基礎地盤に密着度が良好である。（打音検査や基面状況写真等）

5 張芝・筋芝工・柵工・積苗工

		良	可	不可	無	
2						* 法面整形が適正に施工されているのが写真や現地を確認できる。
2						* 使用材料が良質で仕上げも良好である。（地盤に密着）
2						* 目串や止金具の本数が十分で押さえがしっかりしている。
2						* 土羽土の流出がない。

6 種子・客土・厚層基材・コンクリート・モルタル吹付工・現場吹付法砕工

		良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	法面清掃の実施が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土壌の硬度試験やPH試験を事前に実施し、厚みや配合に反映されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	金網やネット張が法面の凹凸に十分対応しているのが写真等で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	アンカーピンの施工本数やピッチが適正であるのが写真や現地で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※金網やネット張で10cm以上の重ね幅が写真や現地で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※水抜き管や水切りの施工が良好であるのが写真や現地で十分確認できる。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	吹き付け材料（コンクリート・モルタル）の強度確認試験を実施している。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2層吹付けが必要な場合、適正に実施しているのが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	法枠組立の施工が良好であるのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	枠吹付の施工状況が適正なのが写真で十分確認できる。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 枠吹付のコテ仕上げは行っていない。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 枠内の吹付け厚さが均等であるのが十分確認できる。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* はく離やクラックがない。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* はく離やクラックがあった場合、適正な補修を実施している。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 跳ね返り材料について適正に処理されている。

(プレキャスト法砕工は「ブロック積・張(石・巨石含む)」等の該当項目に準ずる。)

7 アンカー工・ロックボルト工・鉄筋挿入工

		良	可	不可	無	
						【共通】
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	施工足場が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	削孔状況が適正なのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	補強材の施工長さが確認できる十分な資料(写真)がある。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	削孔角度が管理されて適正なのが管理表および写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	充填材の注入が適正に行われているのが注入量管理資料、写真で十分確認できる。
						【アンカー工】
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* アンカーキャップや止圧板等の施工が良好である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	緊張力の確認試験(1サイクル・多サイクル)を全て実施しており、その管理表も適切にまとめられている。
						【ロックボルト工・鉄筋挿入工】
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	引抜試験耐力が十分確認できる。(80%以上)

8 コンクリート2次製品(側溝・擁壁・ボックスカルバート等、ただし橋桁は除く)

		良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	不陸整正・基面整正の状況が良好であるのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基礎材や敷モルタル材が良質で適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	均しコンクリートやインパートコンクリートを適正に施工しているのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品設置後の埋戻し前の状況が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品設置後の埋戻し・締固めの施工状況が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 製品どうしの噛み合わせが良好である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	製品接合材の設置状況および緊張状況が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 製品設置が良好である。(不要な傾き(倒れ)など)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※目地や間詰材および吸出し防止シート等の施工が良好なのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* 製品自体が良好である。(傷・欠損・気泡・クラック等)

9 基礎(杭)工(場所打ち杭、鋼管矢板含む)

		良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	杭に損傷及び補修痕がないのが十分確認できる。(十分な製品外観写真がある。)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	杭の打止め管理あるいは場所打ち杭の施工管理記録がよく整備されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	打設前の杭の芯出し状況が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	杭の傾斜度を厳密に測定しているのが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	杭溶接がある場合、溶接に関して定められた品質管理を適切に実施している。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	有資格者による溶接の実施に関する書類と現地施工の関連性が十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	場所打ち杭のコンクリート打設について、トレーマ管を打設面より2m以上挿入しているのが十分確認できる。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動および安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度と比重が適切に管理されている。
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	注入材料の圧力や量が施工記録により確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※施工位置(杭頭)の位置(座標)が許容範囲内であることが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	杭頭処理が適正に施工されているのが写真等で十分確認できる。

10 深礎工

		良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	安全性など適正な掘削状況であることが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	設置前の土留材(ライナープレート)の芯出し状況が写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土留材(ライナープレート等)が良質で適正に施工されているのが十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土留材(ライナープレート)の傾斜度を厳密に測定しているのが確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	鉄筋の組み立てが適正なのが写真で十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土留材(ライナープレート)と地山との間に生じた空隙部の裏込注入が十分確認できる。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	※施工位置(座標)が許容範囲内であることが十分確認できる。

(ケーソン等特殊工法は各種工程毎にその類似工種の項目を利用して評価する。)

<input type="checkbox"/>	1 1 地盤改良・安定処理工				
	良	可	不可	無	
2					改良材が良質であるのが品質資料や写真等で十分確認できる。
2					改良の深さや範囲が施工状況写真や施工記録等で十分確認できる。
2					改良材の使用量が番号付き袋の投入写真で全量確認できる。(空袋管理のみは不十分)
2					改良材の巻き出し厚の管理を十分行っているのが写真で十分確認できる。
2					各種ドレーン等の施工が適正に実施されたことが写真や管理資料で十分確認できる。
2					※十分な改良効果があることが試験結果や現地で十分確認できる。
<input type="checkbox"/>	1 2 地中連続壁工				
	良	可	不可	無	
2					改良柱の深さや位置が施工状況写真や施工記録等で十分確認できる。
2					固化材の注入量が管理データおよび管理写真で十分確認(証明)できる。
1	/				配合試験を実施し、強度確認資料がある。
2					設置前の壁体の芯出し状況が写真で十分確認できる。
2					※施工位置(座標等)が許容範囲内であることが十分確認できる。
<input type="checkbox"/>	1 3 補強土壁工・シオテキスタイル工				
	良	可	不可	無	
2					施工基面の状況が良好なのが写真で十分確認できる。
2					基礎工設置が良好なのが写真で十分確認できる。
2					各段の補強材等の設置状況が適正で各段の長さや本数(枚数)等が写真等で十分確認できる。
2					各段の敷均し締固めの状況が適正で締固め厚や施工幅等が写真等で十分確認できる。
2					土留材(擁壁等)と補強材(アンカープレート等)の接合状況が適正なのが写真で十分確認できる。
2					*壁面材のかみ合わせ等良好に施工されている。
2					*壁面の傾き(倒れ)が見受けられない。
2					吸出防止材の適正な施工が、写真で十分確認できる。
<input type="checkbox"/>	1 4 舗装工				
	良	可	不可	無	
					【路盤工】
2					路盤材が良質であるのが資料や写真等で十分確認できる。
2					下層路盤厚の基準高による測点毎の管理を実施しているのが明確に確認できる。
2					路盤厚の掘り起こしによる管理で所定の個数を実施しているのが明確に確認できる。
2					路盤の施工幅が写真で明確に確認できる。
2					路床・路盤の転圧が十分であることが施工写真で十分確認できる。
1	/				所定の現場密度の測定を実施し、その結果も適正である。
1	/				下層路盤工(路床)のブルフローリングを実施しているのが写真および資料で確認できる。
<input type="checkbox"/>					【アスファルト舗装工】
2					舗装状況が適正に行われているのが写真で十分確認できる。
2					A s 混合物の出荷時、舗設時の温度、並びに交通開放時の表面温度が適切に管理されている。
2					舗装厚の管理を実施しているのが明確に確認できる。
2					※コア(現物)の目視により、厚さ、骨材、締固めが適正であるのが確認できる。
1	/				現場密度試験により密度を確認できる。(その十分な資料がある。)
1	/				アスファルト量及び粒度分布が適切である。
2					乳剤散布量が適正であるのが、写真や資料で確認できる。
2					*隅々まで丁寧に転圧され、隣接構造物に損傷等を全く与えていない。
2					※排水性・透水性舗装の場合、排水ドレーン管等の適切な設置が写真で十分確認でき、透水性が良好であることが試験結果および現地試験で確認できる。
2					※平坦性が確保されているのが、平坦性試験および現地の状況で確認できる。
2					表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の打継目のずらし位置が適切である。
<input type="checkbox"/>					【コンクリート舗装工】
2					使用材料が適正であることが、資料等で十分確認できる。
2					各施工状況が写真で十分確認できる。
<input type="checkbox"/>					【ブロック舗装工(インターロッキング、平板、レンガ、自然石等)】
2					基礎面が適切に施工されているのが、写真で十分確認できる。
2					*ブロック舗装の据付は所定の表面勾配が得られている。
2					*施工目地が丁寧に仕上げられている。
<input type="checkbox"/>					【薄層カラー舗装工(すべり止め舗装含む)】
2					施工に先立ち基盤面の有害物を除去しているのが、写真で十分確認できる。
2					使用材料が適正であることが、資料等で十分確認できる。
2					各施工状況が写真で十分確認できる。
<input type="checkbox"/>					【区画線工】
2					塗料の空缶管理が写真および出荷伝票等で十分確認できる。
2					塗料の施工前攪拌を実施し、よい状態で施工したことが写真で十分確認できる。
2					施工状況が適正であるのが確認できる。
2					※塗膜厚の測定結果が記録されており、現地で十分確認できる。
2					※刻印を打設しているのが写真や現地で確認できる。

15 路床改良工（Fe石灰処理等）

良 可 不可 無

2					改良基面が平滑に仕上げられているのが写真で十分確認できる。
2					改良材・置換材が良質であるのが資料や写真で十分確認できる。
2					ブロック割りや投入袋数の証明で材料が所定の量使用されたのが写真で十分確認できる。
2					改良の深さや幅が施工写真で十分確認できる。
2					BH混合の場合、その攪拌が何度も丁寧に行われたのが写真で十分確認できる。
2					締固めが各層ごと適正に行われたのが写真で十分確認できる。
1					定められた締固め試験を実施している。
1					Fe石灰混合物あるいはFe石灰単体の使用数量伝票による使用量の確認ができる。

16 路面切削工

良 可 不可 無

2					*路肩構造物等への損傷を与えず丁寧に施工している。
2					路面切削後の検寸状況が写真で十分確認できる。
2					切削や廃材処理が適正に行われたことが状況写真で十分確認できる。
2					切削後の清掃状況が写真でよくわかり、よく清掃されている。

17 維持修繕

良 可 不可 無

2					日頃現場でのメンテナンスを実施していたことが写真や日報で確認できる。
2					発生材を再使用する場合、発生材の取り扱いが丁寧であるのが写真で十分確認できる。
2					細々した作業でも丁寧に施工しているのが写真で十分確認できる。
2					現場再生工法等で施工が適正に行われたのが写真で十分確認できる。
2					舗装版取り壊しが丁寧に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					廃材処理が適正に行われたことが状況写真で十分確認できる。
2					各種注入材の品質が良質なのが資料や写真で十分確認できる。
2					各種注入工が適切に行われているのが資料や写真で十分確認できる。
2					*グルーピングの溝幅・間隔・深さが適切に行われている。
2					*路上表層再生工や路上路盤再生工が適切に施工され、その出来栄も良好である。
2					*各種清掃工の施工状況が写真でよくわかり、よく清掃されている。
2					*再使用材料等を丁寧に取扱い、さらなる損傷を与えていない。
2					塵芥処理の場合、その施工状況が写真で確認できる。

18 道路安全施設・道路付属施設

良 可 不可 無

2					各種施設を適切に施工しているのが確認できる。
2					*使用材料が良質であることが写真または目視で十分確認できる。

19 各種製品設置工

良 可 不可 無

2					基礎部（基礎コンクリート、削孔、取付具等を含む）の施工が適正なのが写真で十分確認できる。
2					施工状況が適正であることが写真等で十分確認できる。
2					*製品が製品仕様書等で定められたものと合致しており、良質である。
2					*設置状況が適切であり、所定の機能が確認できる。

20 鋼構造物（鋼橋含む）

良 可 不可 無

2					鋼材の負数照合がミルシート等で確認されている。
2					有資格者による溶接の実施に関する書類と現地施工の関連性が十分確認できる。
2					ボルトの締め付け確認が適正に実施され、その記録が管理されている。
2					支据付が適切に実施されているのが確認できる。
2					*溶接に不十分な箇所がなく適正に行われているのが確認できる。
2					*ボルトの締め付けが適正に行われているのが資料や写真で確認できる。
2					*使用鋼材の品質が良質であることが写真または目視で十分確認できる。
2					各種部材の架設が適正に施工されたのが写真で十分確認できる。
2					各種試験が適正に実施されたことが、写真や資料で十分確認できる。

21 コンクリート橋

良 可 不可 無

2					プレキャストのプレフレクション管理が適切に行われている。
2					緊張管理が適切に実施されているのが確認できる。
2					グラウト注入管理が適切に実施されているのが確認できる。
2					プレストレス時のコンクリート強度を確認しているのが確認できる。
2					支承の施工が適切に行われたことが写真で十分確認できる。
2					桁架設が適正に施工されたのが写真で十分確認できる。

（コンクリート施工関連は「現場打コンクリート構造物」等の該当項目に準ずる。）

22 橋梁付属工・補強工

良 可 不可 無

2					クラック・剥離状況等の事前調査をしたことが資料で十分確認できる。
2					各工種の施工手順が写真で十分確認できる。
2					足場・支保工が適正に設置されているのが写真で十分確認できる。
2					削孔深さが全本数管理されており、十分確認できる。
2					※伸縮装置が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					橋面防水が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					※落橋防止施設が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					補強材が良質なものが資料や写真で確認できる。
2					※補強材の接着等適切に施工されているのが写真および現地で確認できる。

23 塗装工

良 可 不可 無

2					塗装する面が乾燥状態であることが写真で十分確認できる。
2					クレーンが入念に実施されていることが写真で十分確認できる。
2					施工時の天候、気温、湿度等の条件が整理・記録されている。
2					塗料の施工前攪拌を実施し、よい状態で施工したことが写真で十分確認できる。
2					塗料の空缶管理が写真および出荷伝票等で十分確認できる。
2					※塗膜厚の測定結果が記録されており、塗膜厚測定器により現地で十分確認できる。
2					*塗膜に付着物が全くない。

24 河川・海岸・港湾工（海中含む）

良 可 不可 無

2					施工基面が平滑に仕上げられているのが写真等で十分確認できる。
2					捨石基礎の均し面が平坦に仕上げられているのが写真等で十分確認できる。
2					裏込材が適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					胴込・裏込コンクリートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					※遮水シートの適正な施工が写真や現地で十分確認できる。
2					※木杭が適正に施工されているのが写真や現地で確認できる。
2					※水制工の施工が適正であるのが写真や現地で確認できる。
2					※土のう（大型含む）の施工（積み上げや止め杭等）が適正であるのが写真や現地で確認できる。
2					*使用製品のかみ合わせや連結が適切である。
2					※使用石材の形状や径が適切で均一であることが、写真や現地で確認できる。
2					※捨石工が適切に行われているのが、写真や現地で確認できる。

（防波堤等の港湾用コンクリート構造物は「現場打コンクリート構造物」等の該当項目に準ずる。）
 （石積・ブロック積（張）は「ブロック積・張（石・巨石含む）」等の該当項目に準ずる。）

25 かご工（袋詰含む）

良 可 不可 無

2					施工基面の施工が良好であるのが写真等で十分確認できる。
2					※止め杭の施工が適正であることが写真や現地で十分確認できる。
2					※中詰石の径が適正であることが写真や現地で十分確認できる。
2					※中詰石の密度が適正で、不純物が混入していないことが写真や現地で十分確認できる。
1	/				※籠材が所定の規格を満足している。
1	/				*中詰後の籠材そのものが変形していない。
1	/				*鉄線や連結材等の突起や表面を危険のないように処理している。
2					吸出し防止シートの敷設が適正なのが、写真等で十分確認できる。（背面が砂質土等の場合）
2					*かごの設置状況が良好である。

26 ブロックマット工・連節ブロック工

良 可 不可 無

2					施工基面の施工が良好であるのが写真等で十分確認できる。
2					施工状況が適切であることが写真で十分確認できる。
2					吸出し防止シートの敷設が適正なのが写真で十分確認できる。
2					※固定方法が適切であることが写真や現場で十分確認できる。（固定ピン、連結具等）
1	/				*勾配がきちんと保たれている。

27 消波ブロック・根固めブロック製作工

良 可 不可 無

2					作業工程が写真で十分確認できる。
2					型枠の組み立てが適正であるのが写真で十分確認できる。
2					コンクリート打設が適切に実施されているのが写真で十分確認できる。
2					*製品に気泡跡等がない。
2					*製品にクラックがない。
2					*製品に傷や欠損がほとんどない。
1	/				※製作数量が確認できるよう番号等を表示している。

28 消波ブロック・根固めブロック設置工

良 可 不可 無

2					設置状況が適正なのが写真で十分確認できる。
2					吸出防止材の施工が適正であることが写真で十分確認できる。
2					連結金具の設置が、写真により十分確認できる。
2					*指定されたブロックの積み方が適正に行われている。
2					水中施工の場合、水中の施工状況写真で十分確認できる。（常時濁り水の場合は無）

29 ポンプ浚渫・グラブ浚渫

良 可 不可 無

2					感潮区間において工事期間中、1日1回は潮位観測の記録が写真や資料で十分確認できる。
2					※施工区域に標識（ブイ）及び量水標を設置しているのが写真や現地で十分確認できる。
2					水象・海象及び気象に関する施工に必要な調査の施工前実施が資料等で十分確認できる。 (水象：河川工事の場合、濁水位、平水位、最高水位、潮位及び流速・風浪等) (海象：海岸・港湾工事の場合、潮位及び潮流、波浪、風浪等)
2					浚渫範囲が写真や資料で十分確認できる。
2					船の固定、浚渫時の水質汚濁等についての対策が写真で十分確認できる。
2					浚渫土砂の処理において漏出等の防止対策を写真で十分確認できる。

30 砂防・地すべり

良 可 不可 無

2					地山との取り合わせが適切に行われているのが写真で十分確認できる。
2					各ブロックの施工基面（打ち継ぎ面）が適正に仕上げられているのが写真で十分確認できる。
2					ライナープレートが適正に施工されているのが写真で十分確認できる。
2					集排水ボーリングの方向や角度を管理し、適正に施工を行っているのが十分確認できる。
2					集排水パイプの施工が適正で挿入長等が十分確認できる。 (砂防堰堤等は「現場打コンクリート構造物」等に準ずる。) (鋼製のスリットダム等は「鋼構造物」等に準ずる。)

31 本設矢板工

良 可 不可 無

2					使用材料の規格（厚・幅・長等）が写真等で十分確認できる。
2					導材の設置状況が写真で十分確認できる。
2					※矢板の傾きやよじれや通りのぶれがないのが写真や現地で十分確認できる。
2					*矢板の天端高のばらつきがない。
2					*矢板の噛み合わせが良いのが写真や現地で確認できる。
2					アンカー等の控えが適切に施工されているのが写真で確認できる。 (コンクリート矢板は「コンクリート2次製品」等の該当項目に準ずる。)

32 仮締切工・仮設矢板工・仮設防護柵工

良 可 不可 無

2					各種仮設材の材料検収がもれなく行われている。
2					矢板の打設状況が適正に行われたのが写真で十分確認できる。
2					各段の切梁・腹起設置後に床堀が行われたのが段階確認写真等で確認できる。
2					*矢板打設後の矢板の天端高のばらつきがない。(転石や岩がある場合は除外)
2					※矢板のたわみ等がないのが写真や現地で十分確認できる。
2					※矢板の噛み合わせがよいのが写真や現地で確認できる。
2					※切梁・腹起等が設計図どおり適正に施工しているのが写真や現地で十分確認できる。
2					※H鋼杭の立て込みが良好であるのが写真や現地で十分確認できる。
2					※横矢板の場合噛み合わせが良好であるのが写真や現地で十分確認できる。
2					水替工が適正に行われているのが写真で十分確認できる。
2					※土のう（大型含む）の施工（積み上げや止め杭等）が適正に行われているのが写真や現地で確認できる。
2					濁水処理が必要な場合は、その設備（防止フェンス含む）や処理が適切なのが写真で十分確認できる。
2					※仮囲い設置状況が適切で、仮囲いが良好なのが写真や現地で確認できる。
2					リース材等の日頃の管理を実施していることが写真や日報で十分確認できる。
2					引き抜き（撤去）状況が適正に行われたのが写真で十分確認できる。
2					※引き抜き跡の空洞の砂等による充填状況が写真で十分確認できる。
2					撤去材料の積載状況が適正なのが写真で十分確認できる。

33 仮橋工・仮棧橋工

良 可 不可 無

2					使用材料（鋼材等）の規格（厚・幅・長等）が写真等で十分確認できる。
2					施工状況が適正なのが写真等で十分確認できる。
2					リース材等の日頃の管理を実施していることが写真や日報で十分確認できる。
2					※杭・桁・覆工板等の設置が設計図に忠実かつ適切に施工している。
2					※杭・桁・覆工板等の材料が良質であることが写真や現地で確認できる。

34 公園施設

良 可 不可 無

2					※材料が適正な製品であることが資料や現場で確認できる。
2					設置基面が適正であるのが写真や資料で十分確認できる。
2					施工状況が適切であるのが写真で十分確認できる。
2					*遊戯施設の安全性が十分確認できる。
1					保険・補償が付いている。

35 植栽工
良 可 不可 無

1					土壤試験（PH）を実施している。
2					植穴、埋戻しが適正であることが写真で十分確認できる。
2					肥料の分散、均一性を考慮し施肥されているのが写真で十分確認できる。
2					障害物や有害物等の除去を実施しているのが写真で十分確認できる。
2					※樹木等に損傷や鉢くずれ等がなく、保護養生が適切に行われているのが写真や現地で確認できる。
2					※余剰枝の剪定、整形等必要な手入れが行われているのが写真で十分確認できる。
2					※高木植栽において支柱が堅固に取り付けられている。

36 除草工（伐木含む）
良 可 不可 無

2					作業員の配置等、安全な状態で施工しているのが写真で十分確認できる。
2					巨木の場合、枝落とし・小切り・除根など各段階の施工が写真で十分確認できる。
2					※除根後の凹部を同等の材料で補修しているのが、写真で十分確認できる。
2					集草を適切に実施しているのが写真で十分確認できる。
2					搬出状況が適切なのが写真で十分確認できる。
2					場外への飛散流出の防止に対する配慮が確認できる。

37 機械・電気設備(水門、井堰、排水機場、下水道施設等)
良 可 不可 無

2					品質や性能確保のための製作着手前の技術検討が行われていることが資料で十分確認できる。
2					材料・部品・機器の品質や性能がミルシート、カタログおよび品質証明書等（現場照会を含む）で十分確認できる。
2					有資格者による溶接および溶接管理が適切に実施されているのが十分確認できる。
2					塗装および塗装管理が適切に実施されているのが十分確認できる。
2					※材料・部品・機器そのものが良質強固であるのが写真や現地で十分確認できる。
2					※操作制御等の実動の機能が十分確認できる。
2					※製品の機能、性能に全く問題がないことが十分証明され確認できた。
2					※わかりやすい操作説明板等が準備されている。
2					※実動のための安全面での配慮がなされている。
2					※総合運転の結果により、所定の能力が十分確認できる。
2					※漏水等がなく、水密性が十分確認できる。

（その他「現場打コンクリート構造物」「鋼構造物」「塗装工」等の該当項目に準ずる。）

38 電気・電気通信
良 可 不可 無

2					仕様書等で定められた品質管理が行われているのが十分確認できる。（一般照明柱検査項目参照）
2					単体品の必要な証明書類が全品十分確認できる。
2					※単体品（材料・部品組立後）の設計図書等との整合が十分確認できる。
2					※設備が設計図書等と整合していることが十分確認できる。
2					※総合運転の結果により、所定の能力が十分確認できる。

39 下水道工事（推進工、人孔）
良 可 不可 無

2					※掘削時の土留め方法や推進時の掘進方法による、周辺地盤への影響が全くみられない。
2					※人孔において、連結部には止水シール・止水ゴムが適切に使用されているのが十分確認できる。
2					※インパートは形状、勾配、表面仕上げ等が適正で漏水がない。
2					※埋戻しにおいて、締固めが適切な方法で施工されており、沈下が見られない。
2					推進中の中心線測量、水準測量等の管理記録が十分確認できる。
2					※管渠（管布設・矩形渠布設、推進）工において、目立った屈曲や沈下が無い。
2					※管渠、人孔においてシール材・滑材・接着剤等のはみ出し等がない。
2					※管渠、人孔において漏水箇所が全くない。
2					※管渠継ぎ手部及び人孔連結部の目地仕上げが良好である。
2					※管渠に影響を与えるクラックや変形が全くない。（ある場合は、補修や手直しが必要）
2					※人孔の足掛金物の位置、方向が適切であり、鉄蓋設置においてガタツキがなく、仕上がり天端高も適正である。
2					※人孔蓋の天端は周辺地盤になじんでおり、周辺の復旧仕上がりが良い。
2					推進管の裏込め材料が十分充填されているのが写真や現地で十分確認できる。

40 下水道工事（シールド工のみ）
良 可 不可 無

2					施工条件及び気象条件に適した運搬時間、打設方法、養生方法等を適切に行なっている。
2					日々計測管理を行なっており、それに基づいた施工が行なわれていることが確認できる。
2					※2次覆工において漏水が全くない。
2					※裏込め注入を適切に行なっているのが、写真や資料で十分確認できる。
2					※セグメントの継手が適切に施工され漏水が全くない。
2					その他（

（コンクリート施工関連は「共通」または「現場打コンクリート構造物」等の該当項目に準ずる。）

4.1 薬液注入工

良 可 不可 無

2					使用材料（硬化剤、助剤含む）の品質証明書の提出が十分確認できる。
2					使用材料（硬化剤、助剤含む）の入荷写真及び空袋管理で使用数量を十分確認できる。
2					削孔深さ、注入長が写真で十分確認出来る。
2					注入量、圧力等の施工管理が適正であることが十分確認できる。
2					注入効果が写真で十分確認できる。
2					※観測孔及び水質等の管理が適切に行なわれている。

4.2 ダム

良 可 不可 無

2					適切な岩盤面処理を行ったことが写真や資料で十分確認できる。
2					各種グラウチング施工要領に基づく基礎処理工の実施が、写真や資料で十分確認できる。
2					グラウチングの効果について管理資料で十分確認できる。
2					濁水処理を適切に実施したことが写真で十分確認できる。
2					※ダム毎の特記仕様書で規定された品質管理項目が、全て適正に実施されたことが十分確認できる。
2					コンクリート打設時の管理図・結果表により、強度・スランプ・空気量等が十分確認できる。
2					環境影響評価に規定された対策を適正に実施したことが資料等で十分確認できる。 (その他、ダム関連付属構造物は各工種の該当項目に準ずる。)

4.3 ダム骨材製造

良 可 不可 無

2					特記仕様書で規定されている品質管理が実施されている。
2					細骨材の粒度分布がコンクリート標準示方書（ダムコンクリート編）に定める標準粒度範囲内であり、かつバラツキが少ない。
1	<input checked="" type="checkbox"/>				粗骨材の粒度分布がJIS A5005に定める粒度分布範囲内である。
1	<input checked="" type="checkbox"/>				骨材の密度及び吸水率が特記仕様書に定める規格値を満足している。
1	<input checked="" type="checkbox"/>				骨材の安定性損失質量が特記仕様書に定める規格値を満足している。
2					※骨材が雨等の影響を受けないよう適切に管理、貯蔵されている。
2					雨天時や日平均気温により打設スケジュールが変更された場合、骨材の過不足が生じないように対応した。
2					原石山材料判定の管理資料が充実しており、内容が確認できる。
2					材料判定に基づいた材料選別採取状況が写真でよく確認できる。
2					※濁水処理（スラッジ処理含む）が適正に管理されている。

4.4 トンネル

良 可 不可 無

2					日々の計測管理を実施していることが十分確認できる。
2					金網の重ね幅が15cm以上あることが十分確認できる。
2					コンクリート吹付けは浮石等を除き、15cm以下の厚さで地山密着が十分確認できる。
2					ロックボルト挿入前にくり粉除去等の清掃状況が十分確認できる。
2					※吹付けコンクリートの打継ぎ部の処理が適切に施工されていることが十分確認できる。
2					※逆巻の場合、側壁コンクリートとアーチコンクリートの継ぎ目が同一線上にないことが十分確認できる。
2					※漏水対策工が適切に行われ、その効果が十分確認できる。（維持修繕） (その他「土工」「現場打コンクリート構造物」「鋼構造物」等の該当項目に準ずる。)

4.5 建築工事（新築・改築）

良 可 不可 無

2					品質管理の方法が明確で品質確保に創意工夫がある。
2					施工計画書に定められた品質計画により管理されている。
2					材料の品質証明が適切である。
2					請負者の品質計画による品質管理記録が整備されている。
2					施工の品質・形状が適切で良好な施工である。
2					不可視部分の写真記録が適切である。
2					※室内の状況が良質である。
2					※建築物が設計図書と整合している。

4.6 ほ場整備

良 可 不可 無

2					整地工 基盤整地が適正に実施されている。
2					整地工 表土仕上げが適正に実施されている。
2					整地工 整地関係工種が適正に実施されている。
2					用水路工 用排水路は適正に実施されている。
2					排水路工 法面の勾配が適正である。
2					付帯工 付帯工の施工が適正に実施されている。
2					管水路工 管水路工事が適正に実施されている。
2					道路工 道路工が適正に実施されている。
2					道路工 砕石舗装の締め固めが良好である。

<input type="checkbox"/>	47 暗渠排水工・湧水処理				
	良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	起点立ち上がり、水間の設置位置が適正である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	排水口の高さが適正である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	管の設置位置（高、横位置）が適正である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	復旧が適正に行われている。

<input type="checkbox"/>	48 クリーク防災				
	良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	事前に工事測量が実施され、報告されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	運土が適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	土工が適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	二次製品が適正に布設されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ブロックマットが適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	かごマットが適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	積ブロックが適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	復旧が適正に施工されている。

<input type="checkbox"/>	49 ため池				
	良	可	不可	無	
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	盛土工 掘削が適正に実施されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	盛土工 盛土工事が適正に実施されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	盛土工 必要な試験が必要回数（事前協議）実施されており、試験値はすべて規格値内である。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取水設備 掘削が適正に実施されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取水設備 底樋管が適正に布設されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	取水設備 規定の高さに構造物が設置されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	洪水吐工 掘削が適正に実施されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	洪水吐工 収縮、伸縮、誘発目地が適正に施工されている。打継目処理が適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	洪水吐工 鉄筋の規格・加工・組立・圧接が適切に行われているのが写真で十分確認できる。 (取水設備を含む。)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	洪水吐工 コンクリートが適正に打設されている。(取水設備を含む。)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	洪水吐工 埋め戻しが適正に実施されている。(取水設備を含む。)
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	法面保護 法面の整形が適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	法面保護 基礎、笠、帯工コンクリートが適正に施工されている。
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	法面保護 法面保護工が適正に施工されている。(張ブロック、芝、表面遮水)

<input type="checkbox"/>	50 その他の品質項目（追加項目や特筆項目など）				
	良	可	不可	無	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記入→ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記入→ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記入→ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記入→ _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	記入→ _____

(良×a+可×b-不可×c) / (対象項目最大合計点) = % 判定

(項目が少ない場合は特例を使用してください)

- 該当項目が100%・・・a
- 該当項目が90～100%未満・・・a'
- 該当項目が70～90%未満・・・b
- 該当項目が30～70%未満・・・b'
- 該当項目が-20～30%未満・・・c
- 該当項目が-60～-20%未満・・・d
- 該当項目が-60%未満・・・e
- 直接入力 品質基準値を満足しておらず軽微な手直しを指示した。(手直し指示書)・・・d
- 直接入力 品質基準値を満足しておらず重大な手直しを指示した。(手直し指示書+再検査)・・・e

【品質の少数項目の特例】 (品質評価項目数が4個以下では下記で評価を行う)

品質評価項目数=

特例適用判断→

- 該当項目が70～100%未満・・・b
- 該当項目が30～70%未満・・・b'
- 該当項目が-60～30%未満・・・c
- 該当項目が-60未満・・・d

Ⅲ. 出来ばえ

[工事検査員]

<input type="checkbox"/>	a	総合的に優れている。	評価 <input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	b	やや優れている。	
<input type="checkbox"/>	c	普通である。	
<input type="checkbox"/>	d	総合的に劣っている。	

(緊急工事等の迅速性を問うものについては通常工事の評価より1ランク上げる。(例, cならbにする))

※チェック項目が少数の場合の特例

【担当監督員・主任監督員】

YES/(YES+NO)が次の分数の場合は下表の評価とする。

分数	評価
2/2	b
3/3	
4/4	
0/0	c
1/1	
1/2	
0/1	d
0/2	
1/3	

【工事検査員】

施工管理、出来形、品質に記載した
「少数項目の特例」による。

工 事 成 績 評 定 表

年 度	発注機関名（所属名） 宮若市	年度 — 工事番号 — 工区
発注区分	1 単体企業	2 共同企業体
請負人	業者コード	業者コード 商号、企業体名
	及び商号	
検査年月日	年 月 日	契約方法（一般競争・指名競争・随契）

工 事 の 種 類	01 土木一式	07 屋 根	13 ほ 装	19 内装仕上	25 建 具
	02 建築一式	08 電 気	14 しゅんせつ	20 機械器具設置	26 水道施設
	03 大 工	09 管	15 板 金	21 熱絶縁	27 消防施設
	04 左 官	10 タイルれんが ブロック	16 ガラス	22 電気通信	28 清掃施設
	05 とび土工 コンクリート	11 鋼構造物	17 塗 装	23 造 園	29 解体
	06 石	12 鉄 筋	18 防 水	24 さく井	番 号

工事の種類	請負金額（税込） （千円）
-------	------------------

総合評定 点

※評定は工事成績採点表（様式第1号その1）による

記載上の注意事項

- (1) 発注区分について
単体企業に発注した場合は1を、共同企業体に発注した場合は2を、○で囲むこと。
- (2) 業者コードについて
建設工事に資格者名簿又は指名競争入札参加資格者名簿により確認のうえ記入すること。
- (3) 商号について
 - ・本店が県外にある大臣許可業者で県内に支店等がある場合は、支店名等まで記入すること。
例) ○○建設（株）○○支店、（株）○○建設○○営業所など
 - ・共同企業体は企業体名を記入し、その他の業者は商号を記入すること。 例) ○○建設（有）など
- (4) 工事の種類について
業者が提出した指名願の業種のうち、該当する工事の番号を記入すること。 例) 01、02など
- (5) 請負金額について
千円単位（千円未満は四捨五入）で記入すること。

様式第5号その1

項目別評定点

起工番号	工事名	
評価項目	細別	評定点/満点(基準点)
1.施工体制	Ⅰ.施工体制一般	/3.3点(2.9点)
	Ⅱ.配置技術者	/4.1点(2.9点)
2.施工状況	Ⅰ.施工管理	/13.0点(9.4点)
	Ⅱ.工程管理	/8.1点(6.1点)
	Ⅲ.安全対策	/8.8点(6.2点)
	Ⅳ.対外関係	/3.7点(2.9点)
3.出来形及び 出来栄	Ⅰ.出来形	/14.9点(9.3点)
	Ⅱ.品質	/17.4点(9.4点)
	Ⅲ.出来栄	/8.5点(6.5点)
4.工事特性(加点のみ)	Ⅰ.施工条件等への対応	/7.3点(3.3点)
5.創意工夫(加点のみ)	Ⅰ.創意工夫	/5.7点(2.9点)
6.社会性等(加点のみ)	Ⅰ.地域への貢献等	/5.2点(3.2点)
7.法令遵守等(減点のみ)		
評 定 点 合 計		/100点(65点)

※評定点合計は、少数第1位の四捨五入により整数とする。